แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4323-9256

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนการดำเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน อีกทั้ง แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ทั้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	**บทนำ**	
	1. 1 บทนำ	1
	1. 2 วัตถุประสงค์	5
	1. 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน	5
	1. 4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	6
ส่วนที่ 2	**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**	
	- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ผป.1)	8
ส่วนที่ 3	**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	
	- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	12
	- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
	1.1 แผนงานสาธารณสุข	13
	1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16
	1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	21

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	
- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	26
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
2.1 แผนงานการศึกษา	27
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน	
- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	45
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	46
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน	354
4 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	
- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	355
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	356

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	358
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
5.1 แผนงานการเกษตร	359
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	392
5.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน	394
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	
- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	395
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	396
6.2 แผนงานการศึกษา	430
6.3 แผนงานสาธารณสุข	438
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	442
6.5 แผนงานงบกลาง	451
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	455
ส่วนที่ 4 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์	
- บัญชีสรุปจำนวน**ครุภัณฑ์**สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผป.02/1)	456

ส่วนที่ 1
บทนำ

1.1 บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น จะแสดงถึง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา เพื่อนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นบรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ **“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง”** โดยประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวรวม 6 ยุทธศาสตร์ 32 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร
แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ
แนวทางที่ 5 อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป
แนวทางที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่สู่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

แนวทางที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม

แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

แนวทางที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางที่ 6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ให้ได้มาตรฐาน

แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร

แนวทางที่ 2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

แนวทางที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม

แนวทางที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

แนวทางที่ 5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 6 สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

แนวทางที่ 2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

แนวทางที่ 3 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นำกรอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,777,615,150.- บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 30,066,600.- บาท รวมทั้งสิ้น 1,807,681,750.- บาท

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ดังนั้น แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ที่กำหนดจะดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการประสานการปฏิบัติและบูรณาการการดำเนินงานโครงการพัฒนากับภาคส่วนอื่น รวมทั้งใช้ในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีแผนงาน/โครงการที่กำหนดจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1436 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,920,661,750.- บาท

สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้บรรจุโครงการที่โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโครงการที่ได้รับงบประมาณตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงโครงการพัฒนาประจำปีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำหนดจะดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. เพื่อใช้ในการประสานการพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

3. เพื่อให้ทราบเป้าหมายการพัฒนา งบประมาณ และระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยสรุปขั้นตอนการจัดทำแผน การดำเนินงานฯ ดังนี้

1. ประสานส่วนราชการ สถานศึกษาในสังกัด และส่วนราชการที่ได้รับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งให้กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทำ “ร่าง” แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมจัดทำ “ร่าง” แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 แล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาลงนามในประกาศเพื่อบังคับใช้

4. เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาลงนามในประกาศเพื่อบังคับใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

5. ปิดประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น www.kkpao.go.th

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้ทราบถึงเป้าหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ใช้ในการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานโครงการพัฒนากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงานอื่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

3. ทำให้ผู้บริหารรับทราบแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำหรับใช้ในการกำกับ ดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

4. ทำให้ผู้ปฏิบัติทราบและเข้าใจการดำเนินแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ และนำไปวางแผน เตรียมการ และดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้

5. ใช้ในการกำหนดแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ผป.1

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม					
1.1 แผนงานสาธารณสุข	8	0.56	34,945,000	1.84	อบจ.ขอนแก่น
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14	0.97	4,500,000	0.24	อบจ.ขอนแก่น
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	18	1.25	13,558,000	0.71	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**40**	**2.79**	**53,003,000**	**2.79**	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา					
2.1 แผนงานการศึกษา	70	4.87	180,410,400	9.49	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**70**	**4.87**	**180,410,400**	**9.49**	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน					
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1147	79.87	700,498,000	36.84	อบจ.ขอนแก่น
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน	2	0.14	693,000	0.04	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**1149**	**80.01**	**701,191,000**	**36.88**	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน					
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	0.28	6,720,000	0.35	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**4**	**0.28**	**6,720,000**	**0.35**	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
5.1 แผนงานการเกษตร	99	6.89	46,645,000	2.45	อบจ.ขอนแก่น
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	5	0.35	1,290,000	0.07	อบจ.ขอนแก่น
5.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน	2	0.14	500,000	0.03	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**106**	**7.38**	**48,435,000**	**2.55**	

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี					
6.1แผนงานบริหารงานทั่วไป	41	2.86	243,891,800	12.83	อบจ.ขอนแก่น
6.2 แผนงานการศึกษา	3	0.21	424,131,600	22.31	อบจ.ขอนแก่น
6.3 แผนงานสาธารณสุข	3	0.21	6,943,000	0.37	อบจ.ขอนแก่น
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	11	0.77	64,267,100	3.38	อบจ.ขอนแก่น
6.5 แผนงานงบกลาง	8	0.56	171,272,900	9.01	อบจ.ขอนแก่น
6.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	1	0.07	1,200,000	0.06	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**67**	**4.67**	**911,706,400**	**47.95**	
รวมทั้งสิ้น	**1436**	**100**	**1,901,465,800**	**100**	
ครุภัณฑ์			**19,195,950**		
รวมทั้งสิ้น			**1,920,661,750**		

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการในยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม					
1.1 แผนงานสาธารณสุข	8	20.00	34,945,000	65.93	อบจ.ขอนแก่น
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14	35.00	4,500,000	8.49	อบจ.ขอนแก่น
1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	18	45.00	13,558,000	25.58	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**40**	100.00	**53,003,000**	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข	- เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เช่น โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพต่าง ๆ	21,565,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข						←						→
2	ค่าใช้จ่ายโครงการแกนนำสาธารณสุขร่วมใจป้องกันโรคและภัยสุขภาพในชุมชน	- เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายแกนนำสาธารณสุขร่วมใจป้องกันโรคและภัยสุขภาพในชุมชน	200,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข						←						→
3	"โรงพยาบาลชุมแพร่วมใจต้านภัยโรค COVID-19" ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	-เพื่อจัดหารถเข็นทำหัตถการ จำนวน 7 คัน โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	300,000	โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข						←		→				

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	-เพื่อจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (แบบมีล้อเลื่อน) จำนวน 10 เครื่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	200,000	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข						←		→				
5	“พัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ” โรงพยาบาลแวงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	-เพื่อจัดหาอุปกรณ์ดังนี้ 1.ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 2.ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ชุด	880,000	โรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข						←		→				
6	การบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า)	- ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นในด้านของ Promtion, Prevention,Medical care,Rehabilitation และ Assistive devices - กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ การศึกษา และการดำรงชีวิตในสังคม โดยมุ่งเน้นในด้านของด้านสุขภาพ (Health) ด้านการศึกษา (Education) ด้านการเข้าสังคม (Social)การดำรงชีวิต (Livelhood)	300,000	เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข			←								→	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2565 (อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น)	-เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดขอนแก่น	1,500,000	เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข			←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
8	สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)	-เพื่อจัดหาเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 40 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	10,000,000	เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	→	→	→	→	→	→	→	→			
รวม 8 โครงการ			**34,945,000**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ	- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ ให้กับ สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ - ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับ สตรี เยาวชนคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ -จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่ง - ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัว - ศึกษาดูงานด้านเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ - จัดทำโครงการให้ความรู้ฝึกอาชีพร่วมกับส่วนราชการ /หน่วยงานอื่นตามที่ร้องขอ	1,000,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่จังหวัดที่ศึกษาดูงาน	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาสังคม		←									→	
2	ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565	500,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ						←					→	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ	200,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข		←		→	→	→	→	→	→	→	→	
4	ฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น)	- เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของประชาชนด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อาวุธ การหาข่าว การป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ การแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติด ดูแลรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	200,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักปลัดฯ			←	→	→	→	→	→	→	→	→	
5	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโนนศิลา ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	-จัดอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา จำนวน 5 ตำบล 46 หมู่บ้าน/ชุมชน	100,000	อำเภอโนนศิลา	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา กองสาธารณสุข				←	→							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	อบรมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจอำเภอชุมแพ)	-จัดอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	300,000	อำเภอชุมแพ	สถานีตำรวจอำเภอชุมแพ กองสาธารณสุข				↔	↔							
7	ฝึกอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	- จัดอบรมแสวงหาความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา เยาวชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	200,000	พื้นที่อำเภอบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ (สำนักปลัดฯ)				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
8	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	- จัดอบรมแสวงหาแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประสานการปฏิบัติการหน่วยอื่นอย่างมี ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ	200,000	พื้นที่อำเภอบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ (สำนักปลัดฯ)				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
9	อาสาสมัครสมัชชาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	- จัดอบรมสร้างเครือข่ายในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	300,000	พื้นที่อำเภอบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ (สำนักปลัดฯ)				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
10	อาสาสมัครตำรวจบ้าน ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่)	-จัดอบรมเสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด ปลุกจิตสำนึก สมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหา อาชญากรรม ยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชนสังคม ประเทศชาติ	300,000	พื้นที่อำเภอบ้านไผ่	สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ (สำนักปลัดฯ)				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมต้านยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพระยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรพระยืน)	-จัดอบรมเพื่อแสวงหาแนวร่วมในการหาข้อมูลข่าวสาร มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยอื่นอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ	400,000	พื้นที่อำเภอพระยืน	สถานีตำรวจภูธรพระยืน (สำนักปลัดฯ)				◄	►							
12	ฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด)	- จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด พลังอาสาสมัครเครือข่ายภาค - จัดอบรมเพื่อสร้างระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกสมาชิกเครือข่ายที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านชุมชนสังคมประเทศชาติ	300,000	พื้นที่อำเภอบ้านแฮด	สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด (สำนักปลัดฯ)					◄						►	
13	โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด)	- จัดอบรมเพื่อให้เด็ก นักเรียน เยาวชน มีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและปัญหาการจราจร - จัดอบรมเพื่อแสวงหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมยาเสพติด	200,000	พื้นที่อำเภอบ้านแฮด	สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด กองสาธารณสุข				◄	►							

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14	กาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ คลอบคลุมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ	300,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัดฯ)			◄	─	─	─	─	─	─	►		
รวม 14 โครงการ			**4,500,000**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา	- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา	2,758,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←											→
2	อบรมพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนเทควันโด และการแข่งขัน อบจ.ขอนแก่น เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย	-ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนเทควันโด และการแข่งขัน อบจ.ขอนแก่น เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย	700,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ			←						→			
3	อบจ.ขอนแก่น พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดขอนแก่น	-ค่าใช้จ่ายโครงการ อบจ.ขอนแก่น พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดขอนแก่น	200,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←											→
4	แข่งขันกีฬา บ้านแฮดเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด)	- จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น - จัดการแข่งขันโดยมีบุคลากรและหน่วยงานราชการภายในพื้นที่ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน	250,000	อ.บ้านแฮด	ที่ทำการปกครองอ.บ้านแฮด (สำนักปลัด)	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	พัฒนากีฬานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและนานาชาติของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น)	- เพื่อพัฒนากีฬา นักกีฬา สู่ความเป็นเลิศและนานาชาติของจังหวัดขอนแก่น	2,800,000	จังหวัดขอนแก่น	สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัด)	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม	- จัดงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว - จัดงานส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม - จัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยกระทง - จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปล่อยปลา รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่	3,000,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
7	ประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน	-ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน	200,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ				↔								
8	โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ.2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง)	- จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี พ.ศ.2565	300,000	อ.หนองสองห้อง	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง (สำนักการศึกษาฯ)				↔								

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	โครงการเทศกาลประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา)	- จัดงานเทศกาลประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ประจำปี 2564 ปีงบประมาณ 2565	300,000	อ.โนนศิลา	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา (สำนักการศึกษาฯ)			◄►									
10	โครงการ"งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2565" (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่)	- จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2565	200,000	อ.บ้านไผ่	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่ (สำนักการศึกษาฯ)				◄►								
11	โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบ้านแฮด ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด)	- จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอำเภอบ้านแฮด ประจำปี 2565	150,000	อ.บ้านแฮด	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด (สำนักการศึกษาฯ)						◄►	◄►					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	โครงการจัดงานเทศกาลประจำปี 2565 อำเภอหนองนาคำ งานเทศกาลงมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ)	- จัดงานเทศกาลประจำปี 2565 อำเภอหนองนาคำ งานเทศกาลงมปลาน้ำแดงแงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ	300,000	อ.หนองนาคำ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ (สำนักการศึกษาฯ)			◄►									
13	โครงการประเพณีบุญคูณลาน ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจี่แซบ และงานกาชาด อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง)	- เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านฝางได้รำลึกถึงจารีตขบบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่ของท้องถิ่น	200,000	อำเภอบ้านฝาง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง (สำนักการศึกษาฯ)					◄►							
14	โครงการจัดงานประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ)	- เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของอำเภอชุมแพให้เป็นที่รู้จัก - เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป	300,000	อ.ชุมแพ	ที่ทำการปกครองอ.ชุมแพ (สำนักการศึกษาฯ)				◄	─	►						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี พ.ศ. 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย)	- ทุกตำบลในเขตอำเภอแวงน้อย จำนวน 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน	200,000	อ.แวงน้อย	ที่ทำการปกครองอ.แวงน้อย (สำนักการศึกษาฯ)					◆							
16	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย)	- จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565	500,000	อ.โคกโพธิ์ไชย	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย (สำนักการศึกษาฯ)								←	→			
17	โครงการจัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอภูผาม่าน ประจำปี 2565 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน)	- จัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอภูผาม่าน ประจำปี 2565	700,000	อ.ภูผาม่าน	ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน (สำนักการศึกษาฯ)				←	→							
18	โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	- สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	500,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม 18 โครงการ			**13,558,000**														

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการในยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา					
2.1 แผนงานการศึกษา	70	100.00	180,410,400	100.00	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**70**	100.00	**180,410,400**	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	ลานกีฬา คสล.ขนาด 12.50x22 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม. พร้อมตีเส้นสนามตะกร้อและวอลเลย์บอล ติดตั้งอัฒจันทร์โครงเหล็กขนาด 3.052x3.25 ม. จำนวน 2 ชุด และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสนาม	400,000	โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
2	ห้องสมุดมีชีวิตสู่ห้องสมุดมาตรฐาน โรงเรียนโนนทองวิทยา อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียนให้เพียงพอ	180,000	โรงเรียนโนนทองวิทยา อำเภอแวงใหญ่	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
3	จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	-มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ห้อง	100,000	ร.ร.บ้านใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	จัดหาคอมพิวเตอร์และพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	-มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ห้อง	100,000	ร.ร.บ้านหนองแซงแสงอรุณ อำเภอแวงใหญ่	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
5	โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-จัดนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	→						
6	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,000,000	สำนักการศึกษาฯ	สำนักการศึกษาฯ								←	—	→		
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพครู และคุณภาพการศึกษา	- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	400,000	อ. เมือง จ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ				←	—	→						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทั้งการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายนอก และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000	อ. เมือง จ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ			←	→	→	→	→	→	→			
9	โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- พัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน การทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการคัดเลือกครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	400,000	อ. เมือง จ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ						→	→					
10	โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,300,000	1.กรมส่งเสริมฯ 2.อบจ. 3.ร.ร.ในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรสนับสนุนการสอนของสถานศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น	- พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	400,000	อบจ.ขก	สำนักการศึกษาฯ				←		→						
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	9,000,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←											→
13	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น	- จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น	200,000	อ. เมือง จ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ							←		→			
14	โครงการเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	150,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ					←	→						
15	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการพัฒนาเด็กพิเศษในการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	150,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ			←	→								

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ					←	—	—	—	→			
17	พัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา	-เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา	1,000,000	สำนักการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ					←	—	—	—	—	—	→	
18	โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	- พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของครูในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายสหวิชาชีพ	200,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ								←	→			
19	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด	- จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนในสังกัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←	→										
20	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน - จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยและประถมศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาการสอนคิดของครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา	350,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ		←	→					←	→			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21	โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ส่งเสริมสถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตามโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	300,000	จ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ						←	—	→				
22	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย	300,000	สำนักการศึกษาฯ	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
23	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	- พัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	200,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
24	โครงการค่าย STEM ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จัดค่าย STEM ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	870,900	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ					←	—	—	→				
25	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 20 โรงเรียน	143,032,500	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยนวัตกรรม Smart Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ	1.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่น ด้วยนวัตกรรม Smart Learning 2.เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่น	1,141,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	→		
27	โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา	1.เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในยุคดิจิทัล 2.เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับโรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่น 3.เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น มีความรวดเร็ว	200,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ			←	—	→							
28	จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จัดอบรมให้กับบุคลากรสำนักการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	100,000	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
29	พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะครูในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องได้เป็นอย่างดี	400,000	โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	→							
30	จัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	-จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง	300,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ			←	—	→							
31	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ประกอบด้วยงานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. ติดตั้งชุดโคมไฟ ปลั๊ก ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน เหล็กดัด หน้าต่าง ทาสี และติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง	200,000	ร.ร.บ้านหนองเสี้ยว อ.หนองสองห้อง	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	
32	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านบะแค อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงหลังคาเหล็ก งานมุงหลังคา เมทัลชีท พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดงานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานระบบประปา-สุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	200,000	ร.ร.บ้านบะแค อ.แวงใหญ่	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
33	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ประกอบด้วย งานรื้อหลังคาเดิมและมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378 ตร.ม. และงานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 82 ตร.ม.	200,000	ร.ร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อ.พล	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	
34	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	-ห้องน้ำครูชาย-หญิง ประกอบด้วยงานรื้อถอนห้องน้ำเดิมและปูกระเบื้องงานฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ และติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน	200,000	ร.ร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	
35	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	-อาคาร ก ประกอบด้วยงานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด และทาสีฝ้าเพดานขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.	200,000	ร.ร.แท่นศิลาทิพย์ อ.ชนบท	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	
36	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	-ห้องน้ำและโรงฝึกงานประกอบด้วย งานรื้อและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งรางระบายน้ำ และงานเทพื้นคอนกรีตเสริมผิวทางเดิน	200,000	ร.ร.ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บ้านฝาง	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
37	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 2 ประกอบด้วย งานรื้อและมุงกระเบื้องลอนคู่ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22 ตร.ม. งานทาสีภายนอกอาคาร ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม. งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และงานเทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14 ตร.ม.	200,000	ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง	สำนักการศึกษาฯ				←	→	→	→	→	→	→	→
38	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน ก ประกอบด้วย งานสกัดพื้นผิว คสล. งานฉาบปูนเพดานด้วยกาวซีเมนต์ งานฉาบผิวพื้น คสล. ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26.40 ตร.ม. และงานทาสีภายใน -ภายนอก	200,000	ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อ.บ้านฝาง	สำนักการศึกษาฯ				←	→	→	→	→	→	→	→
39	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนซำสูงพิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	-อาคารฝึกงานคหกรรมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย งานรื้อและมุงหลังคาลอนคู่ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม. งานฉาบปูนเรียบผนัง งานทาสีภายในและภายนอกและติดตั้งแผ่นกระจกใส	200,000	ร.ร.ซำสูงพิทยาคม อ.ซำสูง	สำนักการศึกษาฯ				←	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
40	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	-อาคารอำนวยการ ประกอบด้วย งานปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่ 80 ตร.ม. และงานรื้อและติดตั้งประตู หน้าต่าง	200,000	ร.ร.พูวัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน์	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	—	→
41	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	-อาคารที่พักนักกีฬา อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ประกอบด้วยงานปูกระเบื้อง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 96 ตร.ม. งานติดตั้งหน้าต่างและมุ้งลวด งานรื้อถอนและติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด งานทาสี และงานระบบไฟฟ้า	200,000	ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	—	→
42	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-อาคาร ข ประกอบด้วยงานทาสีผนังภายนอก อาคาร ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. งานรื้อรางระบายน้ำและติดตั้งรางน้ำฝน งานติดตั้ง มุ้งลวดช่องระบายหน้าต่างและงานระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร	200,000	ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ์ อ.น้ำพอง	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	—	→
43	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 4 ประกอบด้วย งานรื้อและติดตั้ง ฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า175.60 ตร.ม. และงานทาสีภายนอกอาคาร	200,000	ร.ร.โนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	—	→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
44	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	-ห้องดนตรี ประกอบด้วยงานรื้อถอนหลังคาเดิมและมุงหลังคาเมทัลชีท ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม. ติดตั้งผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ และติดตั้งกระจกหน้าต่างและช่องแสง	200,000	ร.ร.สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	
45	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-อาคารวิชาการและอาคารธุรการ ประกอบด้วยงานรื้อและติดตั้งประตู หน้าต่าง งานติดตั้งกระจกหน้าต่างและช่องแสง งานรื้อและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	200,000	ร.ร.มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	
46	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 1 ประกอบด้วย งานรื้อถอนและมุงหลังคาลอนคู่ ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 823.50 ตร.ม.	200,000	ร.ร.พระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	
47	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 108 ล. ประกอบด้วย งานปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม.	200,000	ร.ร.เปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	—	—	—	—	→	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
48	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 4/12 ประกอบด้วย งานต่อเติมเวที งานปูนฉาบผนังและทาสี ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 62 ตร.ม.	200,000	ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค์ อ.เขาสวนกวาง	สำนักการศึกษาฯ				◄								►
49	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	-อาคารเรียน 216ล ประกอบด้วย งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร	200,000	ร.ร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย อ.โคกโพธิ์ไชย	สำนักการศึกษาฯ				◄								►
50	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	-บ้านพักครู ประกอบด้วยงานทาสี งานซ่อมประตูหน้าต่าง งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 38 ตร.ม. และติดตั้งรั้วปูนหน้าบ้านพักครู ความยาวไม่น้อยกว่า 60 ม.	200,000	ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ.ซำสูง	สำนักการศึกษาฯ				◄								►

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
51	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	-ก่อสร้างห้องน้ำโครงสร้าง คสล. โครงหลังคาเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีด ขนาดกว้าง 3.3 ม. ยาว 5 ม. จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำชาย ประกอบด้วย ห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ช่อง ปัสสาวะ จำนวน 7 ช่อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวม 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 37 ตร.ม.	500,000	ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	→					
52	ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ชาย-หญิง โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-ก่อสร้างห้องน้ำ โครงสร้าง คสล. โครงหลังคาเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีด ขนาดกว้าง 3.3 ม. ยาว 5 ม. จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำชาย ประกอบด้วย ห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง ช่องปัสสาวะ จำนวน 7 ช่อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง รวม 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 37 ตร.ม.	500,000	ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง	สำนักการศึกษาฯ				←	—	—	→					
53	ก่อสร้างอัฒจันทร์โครงเหล็ก โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-ก่อสร้างอัฒจันทร์โครงเหล็ก กว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. จำนวน 4 ชุด	140,000	ร.ร.เปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง					←	—	—	→					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	-ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.	300,000	ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ.ซำสูง					←	—	—	→					
55	ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	-งานปรับปรุงสนามฟุตบอล เกรดปรับหน้าดินลงดินถม และปลูกหญ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. พร้อมงานเสาตาข่าย เสาไฟฟ้า คสล. อัดแรง จำนวน 8 ต้น พร้อมตาข่าย	500,000	ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน					←	—	—	→					
56	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	-ก่อสร้างรั้ว คสล. ผนังคอนกรีตบล๊อก สูง 2 เมตร ยาว 135 เมตร	400,000	ร.ร.มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ					←	—	—	→					
57	ปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	งานต่อเติมอาคารโครงเหล็ก มุงหลังคาเหล็กรีด ขนาด 7x24.50 เมตร	500,000	ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ.ซำสูง					←	—	—	→					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
58	ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	รั้วอิฐบล็อก ผนังอิฐบล็อกเรียงสูง 9 ก้อน รั้วยาว 202.50 เมตร	500,000	ร.ร.ชำสูงพิทยาคม อ.ชำสูง					←	—	—	→					
59	ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างถนน คสล. หนา 15 ซม. กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร	224,000	ร.ร.ชำสูงพิทยาคม อ.ชำสูง					←	—	—	→					
60	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างลาน คสล. หนา 10 ซม. จุดที่ 1 พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. จุดที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม.	375,000	ร.ร.ชำสูงพิทยาคม อ.ชำสูง					←	—	—	→					
61	ก่อสร้างระบบรดน้ำ สนามฟุตบอล โรงเรียน ชำสูงพิทยาคม อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างระบบรดน้ำสนามฟุตบอล ด้วยสปริงเกอร์แบบ Biggun ติดตั้งปั๊มน้ำ และถังอัดแรงดัน สำหรับสนาม ฟุตบอลขนาดมาตรฐาน (สนามกว้าง 68 เมตร ยาว 105 เมตร)	499,000	ร.ร.ชำสูงพิทยาคม อ.ชำสูง					←	—	—	→					
62	ปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในโรงเรียนเมืองพล พิทยาคม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	-ถมดินยกระดับพื้นสนามขนาดพื้นที่ 7,696 ตร.ม. สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 2,308 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยบดเรียบ และวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว เจาะรูโดยรอบ จำนวน 222 เมตร	500,000	ร.ร.เมืองพลพิทยาคม อ.พล					←	—	—	→					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
63	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีด ขนาด 23x25 เมตร	1,998,000	ร.ร.บ้านหนองเสี้ยว อ.หนองสองห้อง					←	—	—	→					
64	สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	-โรงเรียนบ้านห้วยแคน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	200,000	ร.ร.บ้านห้วยแคน อ.โนนศิลา					←	—	—	→					
65	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1)	พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการให้สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,000,000	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
66	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2)	- พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการให้สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,000,000	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
67	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3)	- พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการให้สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,000,000	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	สำนักการศึกษาฯ	←											→
68	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4)	- พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการให้สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,000,000	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4	สำนักการศึกษาฯ	←											→
69	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5)	- พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการให้สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,000,000	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5	สำนักการศึกษาฯ	←											→
70	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ (อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น)	- พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการให้สามารถแข่งขันในระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,000,000	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25)	สำนักการศึกษาฯ	←											→
รวม 70 โครงการ			**180,410,400**														

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการในยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน					
3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	1147	99.83	700,498,000	99.90	อบจ.ขอนแก่น
3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน	2	0.17	693,000	0.10	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**1149**	100.00	**701,191,000**	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยางแบบ COLD MIX	- ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยางโดยวิธี cold Mix - ปะหลุมบ่อ (Pot Hold) ถนนในความรับผิดชอบ - พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 35,000 ตร.ม. -จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น	7,000,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	◄											►
2	โครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก	- จัดเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานปรับเกรดถนนลูกรังหรือถนนหินคลุกในเขต 26 อำเภอ - พื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลเมตร -จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น	4,200,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	◄											►
3	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	500,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		◄									►	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรัง ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	500,000	บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ อำเภอ หนองสองห้อง	สำนักช่าง		←	→									
5	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - เขตบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรัง ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม.	500,000	บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - เขตบ้าน หนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ อำเภอ หนองสองห้อง	สำนักช่าง		←	→									
6	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู่ เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรัง ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - ตำบลดอนดู่ อำเภอ หนองสองห้อง	สำนักช่าง		←	→									
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	631,000	บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง	สำนักช่าง												
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง - บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง	สำนักช่าง												
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง	สำนักช่าง												
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ 2 (ซอยธารน้ำใจ 1) ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	375,000	บ้านผือ หมู่ที่ 2 (ซอยธารน้ำใจ 1) ตำบลพระลับ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►									
13	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหว้า – ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 459 ลบ.ม.	499,000	บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►									
14	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม.	499,000	บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►									
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 - บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 196 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 728.50 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	448,000	บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 1,830 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,390 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►							►	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	444,000	บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►							►	
18	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม - บ้านพระคือ หมู่ที่ 3,16 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 1,940 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,356 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	486,000	บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►							►	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเนียม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	449,000	บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง	สำนักช่าง												
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก ถ 10069 (หนองบัวน้อย - กระนวน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	480,000	บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง	สำนักช่าง												
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	471,000	บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. (หินคลุกกลบขอบไหล่ทาง) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	395,000	บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง	สำนักช่าง													
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8,12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	473,000	บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง	สำนักช่าง													
24	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 17 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 4 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,552 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 17 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง	สำนักช่าง													
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	450,000	บ้านโคกท่า หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง	สำนักช่าง													

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	ก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดิน สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล	สำนักช่าง			◄									►
27	ก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ – บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดิน สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล	สำนักช่าง			◄									►
28	ก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงนางเบ้า - เขตตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดิน สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ตำบล หนองแวงนางเบ้า อำเภอชนบท	สำนักช่าง			◄									►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
29	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 4กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,635 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง												
30	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง												
31	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,606 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	488,000	สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
32	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี – ถนนโคลัมโบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	466,000	บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
33	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ตำบลสาวะถี - ทางหลวง ชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
34	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี - ถนนโคลัมโบ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,567 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 814 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	247,000	บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
35	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตำบลสาวะถี – บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,643 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
36	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,590 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	482,000	บ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
37	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ – ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	463,000	บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
38	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
39	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย) - บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,575 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
40	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี – ทางหลวงชนบท (สายบ้านโนนรัง - บ้านป่าหวายนั่ง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2กว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,642 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
41	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านทุ่ม – เขตตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	432,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
42	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5,24 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,765 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,437 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	437,000	บ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5,24 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโนนเรือง อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 8 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโคกสี - ทางลาดยางสาย ขก ถ 10059) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ - เขตตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโคก หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
51	าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ที่ 13 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโนน หมู่ที่ 13 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
54	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านซำจาน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านคำบอน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง - เขตตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	475,000	บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิญ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	475,000	บ้านเชิญ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
59	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,560 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
60	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,572 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
61	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 439 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,195 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	700,000	บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน เทศบาลเมืองชุมแพ (ข้างโรงเรียนสอนภาษา) - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	475,000	บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	455,000	บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 3 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 438 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	245,000	บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสอ – ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	457,000	บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปู่ตาพัฒนา เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	475,000	เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสว่างวารี 3 เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	455,000	เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองทุ่ม 4 เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	475,000	เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนปักกลิ้ง เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	475,000	เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศพัฒนา ซอย 8 เทศบาลเมืองชุมแพ - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	442,000	เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
71	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ขนาดผิวลาน คสล.กว้าง 31 เมตร ยาว 47.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	700,000	บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	450,000	บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า – ถนนมะลิวัลย์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
75	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ขนาด 8 x 12 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม.	500,000	อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
76	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,955 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	492,000	บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
77	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,963 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	494,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
78	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 167 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,169 ตร.ม.	410,000	บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
79	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	300,000	บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
80	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน ขก 4003	กว้าง 6 เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.	404,000	บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
81	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	461,000	บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
82	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,039 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	261,000	บ้านคำจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
83	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (น้ำพองกระนวน)	กว้าง 5 เมตร ยาว 445 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.45 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,301 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 353 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	278,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
84	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในเขตตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 2 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
85	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในเขตตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จำนวน 2 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
86	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	199,000	บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
87	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ – ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	332,000	บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
88	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบริบูรณ์ – ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	400,000	บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
89	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ – ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	448,000	บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
90	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	400,000	บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
91	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนประวัติ หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ – ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	400,000	บ้านโนนประวัติ หมู่ที่ 6 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
92	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	400,000	บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
93	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ – ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	332,000	บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
94	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง – ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
95	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง – ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	433,000	บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
96	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
97	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,655 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,355 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
98	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง – ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,910 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,222 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
99	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง - ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	379,000	บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
100	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	205,000	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
101	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง - ถนนลาดยาง สายบ้านสันติสุข - บ้านศรีอุบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	138,000	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
102	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,550 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,071 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	430,000	บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
103	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
104	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
105	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	371,000	บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
106	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
107	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ – ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 รกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	303,000	บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง												
108	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 เชื่อมถนนลาดยางบ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	251,000	บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง												
109	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข – ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	208,000	บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
110	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
111	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) (ปรากฏในข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 233)	381,000	บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
112	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	242,000	บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
113	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	433,000	บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
114	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 รกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
115	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
116	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน - บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,985 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
117	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน - บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,985 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
118	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน - ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,258 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
119	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
120	ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ถนนลาดยาง สายบ้านวังเพิ่ม - บ้านโสกส้มกบ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,960เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
121	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
122	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม – ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
123	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอซุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	356,000	บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
124	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
125	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	400,000	บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
126	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางาม หมู่ที่ 14 ตำบลนาจาน - ถนนลาดยาง สายบ้านโนนทัน - บ้านหนองไฮ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	160,000	บ้านนางาม หมู่ที่ 14 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
127	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขตอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
128	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน – ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
129	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	267,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
130	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
131	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน – ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
132	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
133	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
134	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน – ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
135	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน – ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,440 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
136	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	366,000	บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←									→	
137	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,340 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←									→	
138	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง – ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,880 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←									→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
139	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลชำยาง - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านชำยาง หมู่ที่ 1 ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
140	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ตำบลชำยาง - ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	346,000	บ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
141	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลชำยาง - ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	225,000	บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบลชำยาง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
142	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	256,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
143	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	359,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
144	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู – ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	483,000	บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
145	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
146	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู - ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท 3060 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	239,000	บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
147	ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	กว้าง 6 เมตร ยาว 367 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,202 ตร.ม.	588,000	บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
148	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
149	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,920 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
150	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู - ตำบลหนองทุ่ม อำเภอซุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
151	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน – ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
152	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองไผ่ อำเภอซุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	497,000	บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
153	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังหินลาด - ตำบลหนองเขียด อำเภอซุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	497,000	บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังหินลาด อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←	→									
154	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอซุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.	497,000	บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเขียด อำเภอซุมแพ	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น – เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
156	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	447,000	บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	450,000	บ้านบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	450,000	บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	455,000	บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
160	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
161	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมถมดินคันทางมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,585 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
162	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
163	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
164	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10088 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
165	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	377,000	บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
166	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	377,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
167	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดู่ - บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	377,000	บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
168	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	377,000	บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
169	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	377,000	บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
170	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	355,000	บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
171	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า - บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ (ปรากฏในข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 246)	490,000	บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
172	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	490,000	บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
173	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2301	ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	490,000	บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
174	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	499,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
175	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบท สาย ขก.4020 (หนองสองห้อง - นาเชือก) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม.	499,000	บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
176	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเม็ก - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 159 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,113 ตร.ม.	497,000	บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
177	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.	498,000	บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
178	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.	498,000	บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
179	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.	498,000	บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
180	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 5 เมตร ยาว 221 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,105 ตร.ม.	499,000	บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		◄										►
181	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,495 ตร.ม.	499,000	บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		◄										►
182	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 1,481 ตร.ม.	499,000	บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
183	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด - บ้านโนนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,165 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	499,000	บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
184	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง - บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
185	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ความยาวรวม 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 645 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมถมดินคันทางมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,479 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
186	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←	→									
187	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเม็ก - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←	→									
188	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฝก หมู่ที่ 7 ตำบลหันโจด – บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 786 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านแฝก หมู่ที่ 7 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←	→									
189	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 115 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากท่อ จำนวน 2 แห่ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	246,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
190	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
191	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
192	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
193	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก - ทางหลวงชนบท สาย ขก.3018 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
194	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานิคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงนางเบ้า - ทางหลวงชนบท สาย ขก. 1075 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านนานิคม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง-นางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
195	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล – บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ต. หนองแวงนางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
196	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเก่างิ้ว - บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
197	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลเก่างิ้ว - เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
198	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทุ่ง - ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล	สำนักช่าง		←	→									
199	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนทางหลวง 2233 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล	สำนักช่าง		←	→									
200	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	(ช่วงที่ 1) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ความยาวรวม 1,390 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม.	499,000	บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล	สำนักช่าง		←	→									
201	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
202	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 207 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองพล อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
203	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล - บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ชนิดหลอดแอลอีดีไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ จำนวน 12 ต้น	499,000	บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
204	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
205	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
206	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 – บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
207	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
208	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 เชื่อมถนนลาดยาง อบจ. สายบ้านตำแย - บ้านโนนกอก ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	355,000	บ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
209	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	650,000	บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
210	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6,10 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.05 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,939 ตร.ม.	797,000	บ้านละว้า หมู่ที่ 6,10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
211	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
212	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 466.56 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	388,000	บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
213	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		◄										►
214	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง - เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		◄										►
215	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		◄										►
216	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ – บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
217	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
218	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร (บดอัดแน่น) ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	498,000	บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
219	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
220	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	196,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
221	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
222	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
223	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
224	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านสร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลป่าปอ อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
225	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
226	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
227	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
228	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหินตั้ง - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,735 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
229	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
230	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
231	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) เชื่อมตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 689 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
232	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายซำยางแยกบ่อขยะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
233	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกซำบก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 – บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
234	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
235	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง - เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→									
236	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→									
237	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→									
238	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - แหล่งเกษตรตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก.4021 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
239	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองวัวบา บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4021 เขตตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,310 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
240	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,490 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
241	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดกว้าง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 759 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
242	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 - บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดกว้าง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,450 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 753 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
243	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายร่องหูลิง บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
244	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - แหล่งเกษตรตำบลกุดกว้าง เลียบลำน้ำเชิญ - เชื่อมเขต ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
245	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง - เลียบลำน้ำเชิญ - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	
246	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	
247	ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
248	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ตอนที่ 2 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 – บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	
249	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง – ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	
250	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	
251	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
252	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2 - บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขตตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมความยาว 1,050 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 586 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
253	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายเข้าสถานีสูบน้ำ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 712 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
254	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
255	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมเขต อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงดินถม สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,380 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 634 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→									
256	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→									
257	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 722 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
258	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 - ป่าช้าบ้านนาง้ิว ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
259	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 - บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก 2013 เชื่อมเขต อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,250 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 649 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
260	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - วัดป่าคีรีสันติธรรม ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
261	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายวัดภูเม็งทอง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	
262	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขต ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	
263	ปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขต ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
264	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 - ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ - เชื่อมเขตตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขกว้าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,260 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
265	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - เขตตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
266	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกหินลาด ตำบลบ้านกง - เชื่อมเขตตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,320 เมตร	500,000	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
267	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 - วัดป่าบ้านโนนทอง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,290 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 670 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
268	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
269	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
270	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
271	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังเทศบาล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสะอาด - บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
272	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 - แหล่งเกษตรตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขต ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 769 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
273	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรบ้านร่องสมอ ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
274	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - หนองหินฝายน้ำล้น แหล่งเกษตรตำบลโนนทัน - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
275	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
276	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายเลียบลำห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
277	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านหนองกุงน้อย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม.	480,000	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
278	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม.	384,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
279	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,485 ลบ.ม.	396,000	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
280	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	1,897,200	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
281	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,875 ลบ.ม.	500,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
282	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านโสกแต้ ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,312.50 ลบ.ม.	350,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
283	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม.	360,000	บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
284	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัด	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,312.50 ลบ.ม.	350,000	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
285	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,110 ลบ.ม.	296,000	บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
286	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง - บ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,874.25 ลบ.ม.	499,800	บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
287	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,770 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	987,000	บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
288	ปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านสำราญเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ - ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.	400,000	บ้านสำราญเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
289	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	กว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
290	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแค หมู่ที่ 15 ตำบลหนองโก - แยกทางหลวงชนบท สายเทศบาลเมืองกระนวน – บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองแค หมู่ที่ 15 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
291	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
292	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 – บ้านคำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	760,000	บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
293	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
294	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
295	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 –บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ้อม - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
296	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงชนบท สาย ขก ถ 10110 แยกทางหลวง หมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี้ย บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านตอกเกี้ย บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
297	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC /DC Brushless 1500W 192V (2HP) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	370,000	บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
298	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC /DC Brushless 1500W 192V (2HP) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	370,000	บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
299	ก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วยยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง เชื่อมเขตตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดสันฝายยาว 18 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 สันฝายสูง 1 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
300	เจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง ที่สาธารณะประโยชน์ หนองซา (คุ้มหนองซาน้อย) บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC /DC Brushless 1500W 192V (2HP) หอถังสูง 6 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
301	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ - บ้านดูนสาด หมู่ที่ 1 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
302	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
303	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูนสาด - บ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
304	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามูล หมู่ที่ 7 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านนาคำน้อย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	นามูล หมู่ที่ 7 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
305	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ - (วัดบารมีธรรม) บ้านนามูล หมู่ที่ 4 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
306	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
307	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครึ่ง หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านคำครึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
308	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) - บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 - บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
309	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	500,000	บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
310	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง - บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	500,000	บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
311	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 - บ้านหนองแวงคู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
312	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ขก ถ 10049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ - บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
313	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ 2	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	500,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
314	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
315	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
316	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→
317	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3,11 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 791 ตร.ม.	500,000	บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3,11 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
318	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม – ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.50 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←										→
319	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง - เขตติดต่อตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 748 เมตร สูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,274 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←										→
320	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←										→
321	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.50 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
322	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.50 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←										→
323	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 688.50 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←										→
324	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
325	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย - ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
326	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
327	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
328	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง - บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
329	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
330	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←	→									
331	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←	→									
332	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลทางขวาง - ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	520,000	บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลทางขวาง ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←	→									
333	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 543 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	497,000	บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
334	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 - หนองสระสี่เหลี่ยม ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 543 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	497,000	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	
335	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→	
336	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→	
337	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่าตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
338	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
339	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 9 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
340	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
341	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
342	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
343	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
344	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา – บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
345	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
346	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
347	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
348	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
349	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม – บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
350	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
351	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
352	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
353	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 - บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
354	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
355	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก – บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
356	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 – บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (ปรากฏในข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 289)	497,000	บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
357	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
358	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
359	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
360	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน – บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
361	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2,10 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2,10 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
362	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,024 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,224 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
363	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา - เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
364	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
365	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
366	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม – บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
367	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน – ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
368	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านเขวา หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
369	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
370	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน – บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
371	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
372	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
373	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกอก หมู่ที่ 3,14 ตำบลสวนหม่อน – ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านกอก หมู่ที่ 3,14 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
374	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
375	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
376	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - เขตตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
377	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
378	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
379	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก – เขตพื้นที่สวนป่าตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
380	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก – ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3115 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
381	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
382	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
383	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
384	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
385	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเขวา หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านเขวา หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
386	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 518 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 918 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
387	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
388	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
389	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
390	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน - พื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองไห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
391	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้านบูรณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
392	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านซีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
393	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 – บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
394	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
395	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
396	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน - บ้านชาด หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
397	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
398	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
399	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโต้น - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	600,000	บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
400	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านหัวบึง หมู่ที่ 17 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
401	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
402	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
403	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - บ้านหัน หมู่ที่ 3 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
404	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม – บ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,595 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,674 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
405	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
406	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,446 ตร.ม.	500,000	บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
407	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงหมายเลข 3029 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,484 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←	→									
408	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←	→									
409	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย อบจ.ขกถ. 10041	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
410	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม – บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
411	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
412	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
413	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,048 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
414	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น - บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,388 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→
415	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,280 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	450,000	บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→
416	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง - ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,336 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→
417	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 716 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) โดยดินถมกว้าง 5.60 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,880 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนคำมี หมู่ที่ 9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
418	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,824 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→
419	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,465 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,735 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→
420	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 และ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท - เขตอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,302 ตร.ม.	550,000	บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→
421	ปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาโพธิ์ - ดงน้อย) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว - เชื่อมเขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
422	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนมรรคคาคีรี ข้างวัดพระพุทธบาทเขาน้อย บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง - ทางไป สวนสัตว์ขอนแก่น เชื่อมเขตตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินถม สูงเฉลี่ย 0.35 เมตร รวมความยาว 2,070 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,499 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←	→									
423	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←	→									
424	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4003 (หน้า อบต.ดงเมืองแอม) บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
425	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม - ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.99-019 เชื่อมตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
426	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,844 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
427	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5–บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
428	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (ซอยนางขวัญนภา) - บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - ทางหลวงหมายเลข 2 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
429	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเมืองแอม - ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.99-004 อำเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
430	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงฆ่าสัตว์อามีน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 (เขตเทศบาล ตำบลเขาสวนกวาง) - เชื่อมตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
431	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทหม่อง เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
432	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว - บ้านคำแคน หมู่ที่ 12 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
433	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนางิ้ว เชื่อมเขต ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
434	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 – บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว เชื่อมทางหลวงหมายเลข 5012 เขตตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
435	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→
436	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 953 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→
437	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 2,270 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 953 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
438	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→
439	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	250,000	บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→
440	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	250,000	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
441	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	250,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		◄	►									
442	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบ้านวังหว้า ถึงบ้านหนองแซง - บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		◄	►									
443	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขตติดต่อตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		◄	►									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
444	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→
445	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→
446	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→
447	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 (จากทิศเหนือ) ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
448	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบ้านวังหว้า ถึงบ้านหนองแซง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→
449	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	หนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→
450	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 – บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	หนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→
451	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
452	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที่ 22 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→	
453	จังหวัดขอนแก่น บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→	
454	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→	
455	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
456	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→
457	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง - เขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	592,000	บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
458	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย บ้านหันป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
459	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
460	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ขก ถ 10033 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
461	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
462	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
463	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
464	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
465	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
466	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - บ้านหนองตอกเกี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
467	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนนเลียบคลอง หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อย ตำบลเปือยใหญ่ - ทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 651 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	497,000	บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
468	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ - ทางหลวงสายโนนศิลาหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→	
469	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→	
470	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→	
471	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงสายโนนศิลาหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
472	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ - ทางหลวง สายหนองปลาหมอห้วยแก อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
473	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ - ทางหลวง สายโนนศิลาหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
474	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,506 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
475	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
476	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←	→									
477	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←	→									
478	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←	→									
479	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,625 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
480	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว – บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,625 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←										→
481	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←										→
482	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงชำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านนายม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
483	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง	สำนักช่าง		←										→
484	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี๊ย (ช่วงบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4) ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	500,000	(ช่วงบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4) ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง	สำนักช่าง		←										→
485	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - กระนวน) - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงซำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	(บ้านหนองบัวน้อย - กระนวน) อำเภอซำสูง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
486	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีพัฒนา 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	116,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง	สำนักช่าง		←										→
487	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
488	ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วยสายบาตร บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขต ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ขนาดสันฝายยาว 25 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 สันฝายสูง 1 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	681,000	บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง	สำนักช่าง		←										→
489	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 561 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
490	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 635 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,200 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←	→									
491	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย - ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←	→									
492	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	450,000	บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←	→									
493	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เชื่อมตำบลขนวนระหว่างบ้านคีมชาติ หมู่ที่ 8 , บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านคีมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
494	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลขนวน – ตำบลบ้านเรือระหว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→	
495	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ - สี่แยกบ้านนาคูน ตำบลบ้านโคก (หน้าแปลงเกษตรผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1) - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,362 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	450,000	บ้านหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→	
496	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก - ตำบลขนวน (จุดบริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลหนองนาคำ) อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,362 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	450,000	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
497	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก - ตำบลขนวน (หน้าวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6) อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,362 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	450,000	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→
498	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,362 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	450,000	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→
499	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาคำ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 (หน้าโรงเรียนวิมลวิทย์) ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,362 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	459,000	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
500	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 – บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (ใกล้แยกข้างวัดบ้านหนองหว้า) ตำบลบ้านโคก - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		◄										►
501	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 (บริเวณกลางบ้าน) ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ - ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง		◄										►
502	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโคกหนองขาม ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
503	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโคกหนองขาม ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←										→
504	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านโคกหนองขาม ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←										→
505	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านโคกหนองขาม ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
506	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโนนสะอาด หมู่ 9 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านโนนสะอาด หมู่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→									
507	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโคกสูง หมู่ 10 ตำบลในเมือง - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านโคกสูง หมู่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→									
508	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสูง หมู่ 10 ตำบลในเมือง - บ้านโคกสว่าง หมู่ 5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโนนสูง หมู่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→									
509	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองขาม หมู่ 1 ตำบลในเมือง - บ้านหินร่อง หมู่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
510	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม วัดถ้ำผาเกิ้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง – ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโคกหนองขาม ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
511	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านแดง หมู่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านศรีปทุม หมู่ 11 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านแดง หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
512	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
513	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
514	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←										→
515	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยาง อบจ.สาย ขก.ถ. 10028 โครงการพระราชดำริโคกภูตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบล เมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←										→
516	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา – ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
517	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2133 ตำบลสงเปือย - บ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
518	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ - บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
519	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.3266 จากบ้านหนองนาคำ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านหนองนาคำ ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
520	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า - บ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.	496,000	ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
521	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากหอถังประปาบ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 2 , สามแยกบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย - ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
522	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ตำบลเขาน้อย - สะพานข้ามไปบ้านแดง หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
523	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากซุ้มประตูบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
524	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
525	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นจราจร	497,000	บ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
526	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 2 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นจราจร	497,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
527	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	หนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
528	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - บ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
529	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
530	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
531	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านน้ำเซิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
532	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน - บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
533	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเซิน - เขตตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
534	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก.4021 – บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
535	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 , บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→
536	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
537	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
538	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสง่า - บ้านศาลาดิน ผ่านภูหินกองไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 (ภูเวียง - ศรีบุญเรือง) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
539	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ - บ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
540	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้านจากแยกถนนสาย 2133 (ลาบบ่าง) - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→									
541	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้าน บ้านเรือ หมู่ที่ 2 , บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→									
542	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้าน (จากถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2133 แยกลาบบ่าง) จากบ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัด	กว้าง 6 เมตร ยาว 247 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,482 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	473,000	บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
543	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2133 แยกลาบบ่าง - บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ – ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
544	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
545	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
546	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
547	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
548	ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหน้าวัดแก้วสว่าง บริเวณข้าง โรงเรียนหนองกุงธนสารโสภณ บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงธนสาร - ทางหลวงภูเวียง พัทยา 2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 427 เมตร ชั้นพื้นทาง ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,135 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
549	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 – บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
550	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 , บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบล หนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
551	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 , บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบล หนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
552	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองกุงธนสาร - บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
553	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 4021 บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
554	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธนสาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
555	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงธนสาร - บ้านหว้าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
556	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุง ธนสาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบล สงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
557	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 , บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบล หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
558	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
559	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
560	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - ทางหลวงแผ่นดินสายภูเวียง - กุดฉิม (2038) ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	268,000	บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
561	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย สายไปวัดป่าพุทธผาเวียง - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
562	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
563	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
564	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
565	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 - บ้านกอก หมู่ที่ 14 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านป่าผุ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
566	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา – บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
567	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
568	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,765 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,403 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	394,000	บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
569	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
570	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
571	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 รกว้าง 5 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,224 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
572	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า – บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 15 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
573	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน – บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
574	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเพ็ก – ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
575	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,328 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
576	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,236 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,236 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
577	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
578	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
579	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→	
					สำนักช่าง		←										→	
580	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย														
581	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า – บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→	
582	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
583	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
584	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
585	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
586	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
587	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม.	498,000	บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
588	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
589	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
590	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา – บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,428 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
591	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก – บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
592	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม - บ้านคำคันโช่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
593	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
594	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า – บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
595	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง		←										→
596	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตำบลนาข่า – บ้านดอนยูง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
597	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
598	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
599	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
600	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก – บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
601	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
602	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
603	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2013 บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
604	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม – บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
605	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
606	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
607	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
608	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน – บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
609	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก – บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
610	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
611	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
612	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
613	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
614	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
615	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
616	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
617	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
618	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
619	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
620	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา – ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
621	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน – บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
622	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
623	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 - บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
624	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
625	อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
626	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 - บ้านหันหมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
627	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
628	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง												
629	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก – บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง												
630	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง												
631	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
632	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
633	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน – บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 302 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 842 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
634	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
635	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
636	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
637	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
638	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองขาม พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
639	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
640	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านน้อยกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
641	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
642	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม – ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
643	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก – บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		◄										►
644	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		◄										►
645	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า– บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		◄										►
646	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า – ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
647	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน – บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
648	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม – ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
649	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 2013 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
650	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม – ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
651	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 229 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
652	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
653	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก – ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
654	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 – บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
655	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน – ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 909 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
656	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลท่าศาลา – เขตพื้นที่สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
657	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถม สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
658	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 186 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 836 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
659	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า – บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,320 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	298,000	บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									
660	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 840 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
661	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกบ่อขยะ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,815 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,442 ลบ.ม.	499,000	ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง		←	→									
662	ก่อสร้างห้องน้ำ	กว้าง 6.50 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม.	669,000	พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
663	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10006 บ้านน้ำซำ–บ้านโนนสะอาด อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 747 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,482 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	2,700,000	บ้านน้ำซำ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
664	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
665	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
666	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสวาบ - ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	โนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
667	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
668	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 666 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,330 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	2,000,000	บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
669	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
670	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
671	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
672	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ – บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,116 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	674,000	บ้านท่ากระบือ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
673	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านนาฝายใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
674	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
675	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ - ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
676	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน - แหล่งท่องเที่ยวถ้ำค้างคาว อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 506 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,036 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	1,830,000	บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
677	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
678	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง - ทถ ขก ถ 10006 อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
679	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวภูตาหลอ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
680	ปรับปรุงทางเดินข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขาม หมู่ที่ 4 – บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	โดยขยายพื้นทางเดินข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 0.60 เมตร ยาว 84 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 101 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเสา คสล.และราวเหล็ก ทั้งสองข้าง	900,000	บ้านท่าขาม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
681	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
682	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
683	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→
684	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - บ้านชำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
685	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ – บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 360 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านท่ากระบือ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
686	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสวาบ – ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 (ซำปลาดุก) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร , ช่วงที่ 2 (ปากหมู) กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินบางช่วง ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 276 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									
687	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 978 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
688	ก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ เชื่อมทางหลวง อบจ. สายโคกกุง - หนองบัวนาค อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→	
689	ก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก เชื่อมเขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→	
690	ก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางเบ้า เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	500,000	บ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→	
691	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
692	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,695 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,305 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	
693	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,385 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,492 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	
694	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายแยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10081 - บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 735 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,408 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	345,000	บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	
695	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำชี บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา – ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 934 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,506 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
696	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำชี บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลละหานนา - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 8 เมตร ยาว 730 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,037 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	485,000	บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
697	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
698	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,826 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	360,000	บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
699	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,720 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านก้านเหลือง-หนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
700	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร หนองโปร่งแดง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	
701	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร หนองกุดเป่ง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,720 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	
702	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำชี บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	490,000	บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	
703	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำชี บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	490,000	บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
704	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามลำห้วยหนองไผ่ล้อม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น – ตำบลโนนสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร (ชนิด 3 ช่วง ไม่มีทางเท้า) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	2,000,000	บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
705	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
706	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
707	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
708	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←	→									
709	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ – บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (ปรากฏในข้อบัญญัติฯ ปี 2565 หน้า 371)	460,000	บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←	→									
710	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,908 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	480,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←	→									
711	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ – บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
712	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	499,000	บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
713	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง		←										→
714	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
715	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพองอุบลรัตน์ (ขก.1001)	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
716	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
717	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพอง – ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
718	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพอง - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
719	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
720	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านคำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
721	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
722	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
723	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	5,000,000	บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
724	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต ขก ถ 10072 สายบ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 365 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมความยาว 1,550 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	5,000,000	บ้านเหล่านาดี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄	►									
725	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต แบบ pavement in-place recycling สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน (ช่วงบ้านโนน - บ้านหนองบัวน้อย) อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,052 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,416 ตร.ม.	8,000,000	บ้านหนองบัวน้อย อำเภอซำสูง	สำนักช่าง		◄	►									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
726	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ (ช่วงภายในหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3,12 ตำบลศิลา) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร รวมระยะทาง 2,080 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 14,480 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	5,000,000	บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3,12 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
727	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	484,000	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
728	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 320 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,535 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	492,000	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
729	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านสินสุข) - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 225 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	487,000	บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
730	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา - ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,545 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	490,000	บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
731	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	490,000	บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
732	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 - บ้านโกทา หมู่ที่ 9 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	487,000	บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
733	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเกษร หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	490,000	บ้านเกษร หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
734	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	493,000	บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
735	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	484,000	บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
736	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,540 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	490,000	บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
737	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	473,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
738	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ (ช่วงปากทางบ้านโนนม่วง) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดผิวไหล่ทางกว้าง 3 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 782.50 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
739	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา – บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 230 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	142,000	บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
740	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าโรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) เชื่อมบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
741	ปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางคำ - บ้านเม็ง) ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
742	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายจากบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ชนิดหลอดแอลอีดีไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ จำนวน 12 ต้น	499,000	บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล	สำนักช่าง		←	→									
743	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านคำมืดใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
744	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว – ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←	→									
745	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
746	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง		←										→
747	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายภูเวียงพัทยา 2 จากบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเชิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 4,970 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 29,820 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	9,997,000	บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
748	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงชนบท ขอนแก่น 11063 ช่วงด่านเก็บค่าธรรมเนียม - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	2,712,000	ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
749	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 (อำเภอพล - อำเภอแวงใหญ่)	กว้าง 6 เมตร ยาว 728 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,368 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	3,456,000	บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
750	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10090 บ้านหนองกุงสว่าง - บ้านโนนสะอาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.	3,685,000	บ้านหนองกุงสว่าง อำเภอ หนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
751	ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10127 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	3,069,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบลหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
752	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอซุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	500,000	บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเขียด อำเภอซุมแพ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
753	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด - ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	500,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
754	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเขียด - ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	500,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
755	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด - ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม.	500,000	บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
756	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 950 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.05 เมตร (บดอัดแน่น) หรือ มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,600 ตร.ม.	3,009,000	บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
757	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,900 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	6,773,000	บ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
758	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	ช่วง 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ช่วง 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,850 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	8,692,000	บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท	สำนักช่าง		←										→
759	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข 201 ชุมแพ - ภูเขียว อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	(ช่วงที่ 1) กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 2,212 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	1,000,000	บ้านแก้งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
760	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,156 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	1,000,000	บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
761	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ – ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,156 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	1,000,000	บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
762	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,156 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	1,000,000	บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
763	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Pavement in - place recycling สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 2,566 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,528 ตร.ม.	10,000,000	บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
764	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 364 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,184 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	1,526,000	บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→									
765	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร รวมยาว 3,054 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 1,500 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 1,554 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 18,324 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	10,000,000	บ้านทองหลาง อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
766	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 917 เมตร หนา 0.05 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 11,219 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	6,215,000	บ้านบ่อแก อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									
767	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
768	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									
769	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10036 สายบ้านแฮด - บ้านโคกก่อง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									
770	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									
771	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
772	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									
773	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									
774	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									
775	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10038 สายบ้านหนองเม็ก - บ้านโนนทัน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองเม็ก อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
776	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10035 สายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเก่า อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←		→								
777	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←		→								
778	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10032 สายบ้านหนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองผือ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←		→								
779	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10044 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←		→								

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
780	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10031 สายบ้านหนองน้ำใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
781	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10122 สายแยก ทล.230 - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านพรสวรรค์ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
782	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
783	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10068 สายบ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
784	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านม่วง อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
785	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10101 สายบ้านท่อนน้อย - บ้านเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านท่อนน้อย อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
786	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10065 สายมิตรภาพ - บ้านโนน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									
787	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10066 สายบ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเชียงซุย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านลาดนาเพียง อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
788	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนม่วง อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
789	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10104 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4008 - บ้านหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองแวง อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
790	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10120 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4019 - บ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหินลาด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
791	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10060 สายบ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนเรือง อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
792	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10,11 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10,11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		◄										►
793	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 18 เมตร ยาว 55 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 10.20 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจร	495,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄										►
794	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		◄										►
795	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
796	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,510 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านผือ หมู่ที่ 1 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
797	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านเป็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
798	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต จากถนนศรีจันทร์ (ซอยโรงขนมจีน) บ้านเป็ด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเป็ด - ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเป็ด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
799	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
800	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
801	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3,11 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3,11 อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
802	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
803	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองนิยม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองนิยม หมู่ที่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง			←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
804	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10034 สายบ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเหล่าใหญ่ อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
805	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10037 สายบ้านขามป้อม - บ้านคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านขามป้อม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
806	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10039 สายบ้านหวายหลึม - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหวายหลึม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→
807	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10097 สายแยก ทางหลวงหมายเลข 3010 - บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโคกสูง อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
808	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
809	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
810	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
811	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองน้ำขุ่น-เหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
812	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
813	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→									
814	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10011 สายบ้านหนองบัว - บ้านคำหัวช้าง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									
815	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
816	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
817	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
818	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10010 สายบ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. ตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหว้าโง๊ะ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
819	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม – ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
820	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
821	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
822	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม – ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→
823	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังเพิ่ม – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 161 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,288 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
824	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←											→
825	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←											→
826	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านทุ่ม หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←											→
827	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 (ซอยสุสานเจ็ก) ตำบลบ้านเป็ด - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
828	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายบ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 - บ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเป็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄										►
829	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเป็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄										►
830	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21 (ข้างโรงเรียน) ตำบลบ้านเป็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄										►
831	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 5 เมตร ยาว 298 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,490 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
832	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→									
833	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10042 สายบ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านดอนหมากพริก อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→									
834	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา - ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←	→									
835	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10112 สายบ้านหนองหญ้าข้าวนก - บ้านหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองหญ้า-ข้าวนก อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
836	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10004 สายบ้านหนองเสาเล้า - บ้านห้วยแสง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									
837	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10005 สายแยก ทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านโนนลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนลาน อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									
838	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10096 สายแยก ทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโสกก้อง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโสกก้อง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									
839	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10079 สายแยก ทางหลวงชนบท ขก 2071 - บ้านนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,290 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านนาเพียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
840	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,220 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
841	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง		←										→
842	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองหญ้า-ข้าวนก หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน	สำนักช่าง		←										→
843	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10052 บ้านคำบอน - บ้านทุ่งโปร่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม.	499,000	บ้านคำบอน อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
844	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 2109 - บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
845	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 - บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,188 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง		←										→
846	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า - ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
847	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 – บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
848	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
849	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
850	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10067 สายแยก ทล.2 – ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,240 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	ทางเข้าศูนย์ปฏิบัติ-ธรรมเวฬุวัน อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
851	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 - บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 16 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
852	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
853	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4063 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2,10 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 2,10 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→
854	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←		→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
855	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ช่วงบ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ เชื่อมเขตตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
856	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต ขก ถ 10048 สายบ้านคอกคี - บ้านกุดทิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านคอกคี อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
857	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีต ขก ถ 10119 สายแยกทางหลวงชนบท ขก.2079 - บ้านกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
858	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10012 สายบ้านดอนโมง บ้านโนนฆ้อง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านดอนโมง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
859	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 10009 สายบ้านหนองแก - บ้านนาชุมแสง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองแก อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง		←										→
860	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - ถนนแจ้งสนิท ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
861	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
862	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแวงไร่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - ถนนเจนจบทิศ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4.50 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองแวงไร่ใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
863	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง - ถนนเลี่ยงเมือง เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
864	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
865	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,230 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
866	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10113 สายบ้านหว้า - บ้านเต่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 172 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,204 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านหว้า อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
867	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10063 สายบ้านแดงน้อย - บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 172 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,204 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านแดงน้อย อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
868	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง - บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	499,000	บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง		←										→
869	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางเบ้า - เขตบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	500,000	บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง-นางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
870	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุก เสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	500,000	บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
871	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล - เขตอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุก เสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	500,000	บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
872	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก – เขตบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุก เสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	500,000	บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→
873	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 บ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 - บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุก เสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ย บดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	500,000	บ้านหนองแวง- นางเบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง- นางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
874	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง												
875	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม เชื่อมเขตตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมเกลี่ยบดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลบ.ม.	500,000	บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม อำเภอพล	สำนักช่าง												
876	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังผือ หมู่ที่ 4,9 ตำบลขามป้อม – ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านวังผือ หมู่ที่ 4,9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง												
877	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	(ช่วงที่ 1) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,130 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
878	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 เมตร 1 แถว จำนวน 8 ท่อน	481,000	บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→	
879	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	466,000	บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←										→	
880	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←										→	
881	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ถนนสายหนองสองห้อง - โนนสะอาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←										→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
882	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←										→
883	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 82 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 656 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	205,000	บ้านพระบาท-โนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
884	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1,7 เชื่อม วัดป่าพุทธนิมิตรรังษี ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านดินดำ หมู่ที่ 1,7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
885	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
886	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ - ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
887	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
888	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ (สายส่างกกเดื่อ) อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านดินดำ หมู่ที่ 1 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
889	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
890	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - บ้านคีมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
891	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2, บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
892	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ - บ้านเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
893	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7, บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3, 4 ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
894	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
895	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านดินดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
896	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
897	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1,7 เชื่อมวัดป่าพุทธนิมิต ตำบลดินดำ - ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	457,000	บ้านดินดำ หมู่ที่ 1,7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
898	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง												
899	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง												
900	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง												
901	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
902	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านแก่นพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
903	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
904	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
905	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6, บ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
906	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น - สะพานเสรีราษฎร์ ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
907	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
908	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง – ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
909	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบทหมายเลข 4021 สามแยกบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
910	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,576 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	498,000	บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
911	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 – บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง – ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
912	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1, บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง - ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
913	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงภูเวียงหนองแก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นจราจร	497,000	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
914	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเก่า ตำบลภูเวียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 (ช่วงท้ายทรายรีสอร์ท) ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
915	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	494,000	บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
916	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงหมายเลข 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง - บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
917	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10019 สายบ้านโคกสหกรณ์ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
918	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก 4021 สายบ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโสกห้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
919	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก ถ 10013 โสกห้างทุ่งชมพู - สายบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
920	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก ถ 10019 บ้านโคกสหกรณ์นาหว้า - สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า – ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์-นาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→									
921	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก ถ 10019 บ้านโคกสหกรณ์นาหว้า - สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า – ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์-นาหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→									
922	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก 4021 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→									
923	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก 4021 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า - ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
924	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10013 สายบ้านโสกห้าง - ทุ่งชมพู - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโสกห้าง ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
925	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10013 สายบ้านโสกห้าง - ทุ่งชมพู ทางเข้าบ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโสกห้าง ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
926	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู บ้านห้วยขี้หนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
927	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
928	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
929	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
930	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►
931	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู บ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านโคกสหกรณ์ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		◄										►

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
932	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านทุ่งชมพูกุดแคน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←									→	
933	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านทุ่งชมพูกุดแคน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←									→	
934	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านทุ่งชมพูกุดแคน อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←									→	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
935	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,554 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	497,000	บ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
936	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,026 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นจราจร	497,000	บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
937	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 เชื่อมวัดป่าศิลาอาส ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
938	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
939	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง		←										→
940	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
941	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
942	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 296 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
943	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 296 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,776 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
944	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
945	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 9 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
946	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
947	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
948	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	หนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
949	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
950	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
951	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
952	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,485 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
953	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
954	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
955	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
956	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
957	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหนองวังเดือนห้า บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
958	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
959	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
960	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว - ทางหลวงหมายเลข 12 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
961	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
962	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
963	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									
964	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									
965	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4,8 ตำบลโคกงาม - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4,8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									
966	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
967	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม - ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านคำหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									
968	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	498,000	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									
969	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									
970	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
971	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง – ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
972	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
973	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
974	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง - ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
975	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 972 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นผิวจราจร	495,000	บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง		←										→
976	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
977	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 12 – บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง - ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
978	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
979	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการและตีเส้นจราจร	496,000	บ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
980	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
981	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก (เส้นเลียบคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม-ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
982	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่นหนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
983	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
984	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
985	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากถนนทางหลวงหมายเลข 2183 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง													
986	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
987	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
988	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	สายกุดพังเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
989	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
990	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
991	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
992	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านจำปา (เลียบคลองR3) หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
993	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริมและตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแน่น หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านจำปา หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									
994	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	496,000	บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
995	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
996	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
997	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
998	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
999	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1000	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกค่อย หมู่ที่ 7 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านโคกค่อย หมู่ที่ 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1001	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคอกคี หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1002	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1003	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1004	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1005	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล - ทางหลวงหมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	บ้านนางาม หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1006	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1007	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 2038 - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1008	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายหนองนกเขียน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,368 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	492,000	สายหนองนกเขียน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1009	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1010	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10,13 ตำบลทรายมูล - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10,13 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1011	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านนาคู หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1012	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 2039 ตำบลพังทุย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1013	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1014	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1015	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดพังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทุย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านกุดพังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
1016	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านพังทุย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทุย - ตำบลวังชัยและตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านพังทุย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
1017	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง - ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
1018	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1019	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1020	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดพังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านกุดพังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1021	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1022	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1023	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1024	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1025	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านคำจั่น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1026	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1027	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1028	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านคำบอน หมู่ที่ 6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1029	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวเงิน - ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. ตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	496,000	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1030	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำจั่นเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านคำจั่นเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1031	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคำจั่นกลาง หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	497,000	บ้านคำจั่นกลาง หมู่ที่ 16 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1032	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลพังทุย - ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,374 ตร.ม. และตีเส้นจราจร	493,000	บ้านสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1033	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
1034	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1035	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2005 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									
1036	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									
1037	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									
1038	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ - อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1039	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ - ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 209 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
1040	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า - ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 209 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,672 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	496,000	บ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ	สำนักช่าง		←										→
1041	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	498,000	บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
1042	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 12 ขอนแก่น - ชุมแพ - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 978 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1043	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 978 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
1044	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 7 - ทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	497,000	ทางหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง	สำนักช่าง		←										→
1045	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง – ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,975 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง		←										→
1046	ก่อสร้างรั้วไวร์เมชเคลือบกัลป์วาไนท์ ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 220 เมตร	495,000	ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←										→

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1047	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า k)	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า k) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท	2,000,000	พื้นที่ อบจ. ขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→									
1048	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย บ้านหันป่าปอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,135 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 590 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) ไม่น้อยกว่า 590 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	450,000	บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง	←	—	→									
1049	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา - ทางหลวงหมายเลข 2 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร,ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบทั้งสองช่วง หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	244,000	บ้านขอนสัก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง	←	—	→									
1050	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แบบเคพซีลสายบ้านหนองคา หมู่ที่ 5 – บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	487,000	บ้านหนองคา หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1051	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท ขก 1039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	499,000	บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง	←	—	→									
1052	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต ขก ถ 10060 สายบ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	498,000	บ้านโนนเรือง อำเภอเมือง	สำนักช่าง	←	—	→									
1053	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	499,000	บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง	←	—	→									
1054	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	499,000	บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1055	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด - ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	499,000	บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง	←	—	→									
1056	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	ขนาดกว้าง 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อมปากกระโถน (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	485,000	บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									
1057	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 (เส้นข้างวัดชัยมงคล) ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,293 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	419,000	บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด	สำนักช่าง	←	—	→									
1058	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - ทางหลวงหมายเลข 4076 สายเมืองพล - แวงน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	499,000	บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1059	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลโนนศิลา - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	498,000	บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง	←	—	→									
1060	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	498,000	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง	←	—	→									
1061	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 730 เมตร ลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 580 ลบ.ม. (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	200,000	บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
1062	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ - บ้านโต้น หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,645 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	450,000	บ้านพระบุ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1063	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโต้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,012 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,275 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	420,000	บ้านโต้น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโต้น ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน	สำนักช่าง	←	—	→									
1064	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,225 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,575 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,993 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	496,000	บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์	สำนักช่าง	←	—	→									
1065	ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,750 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,735 ลบ.ม. (อัดบดแน่น) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	430,000	บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1066	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 7 เมตร ยาว 33 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 231 ตร.ม. (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	200,000	บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1067	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2564)	500,000	บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									
1068	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก 2079 เชื่อมตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,410 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 732 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1069	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ข้างร้านศิริพรการยาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.	500,000	บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง	สำนักช่าง	←	—	→									
1070	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 10,934 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
1071	ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 926 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)	497,000	บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1072	ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. ดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1073	ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1074	ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายแยกทางหลวงชนบท ขก 2013 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 926 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1075	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,791 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1076	ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,796 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1077	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,791 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1078	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเขวา หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ยาวรวม 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1079	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 -บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - เขตตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1080	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - เขตตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 428 เมตร ยาวรวม 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านหนอง-หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1081	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบล โพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1082	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 928 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,602 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									
1083	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,612 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									
1084	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.	499,000	บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1085	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.	499,000	บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									
1086	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน - บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	500,000	บ้านหนองบัวน้อย ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง	สำนักช่าง	←	—	→									
1087	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอร์เตอร์จมน้ำขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	250,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง	←	—	→									
1088	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 2 จุด ภายในตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า	500,000	ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1089	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 654 ตร.ม.	380,000	บ้านป่ากล้วย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง	◄	─	►									
1090	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 858 ตร.ม.	498,000	บ้านโนนคอม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง	◄	─	►									
1091	ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายผาถ้ำใหญ่ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร ถมดินบางช่วง ยาว 670 เมตรสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือ มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 910 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 910 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) หินคลุกไม่น้อยกว่า 920 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	420,000	บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง	◄	─	►									
1092	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	250,000	บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง	◄	─	►									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1093	ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ และขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 60 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	250,000	บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน	สำนักช่าง	←	—	→									
1094	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 894 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,160 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									
1095	ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน - ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 711 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,011 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	497,000	บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอ หนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									
1096	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง	489,000	บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1097	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู – ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	บ้านพระบาท-โนนคูณ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง	←	—	→									
1098	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากบ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร – ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร	500,000	บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง	สำนักช่าง	←	—	→									
1099	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	498,000	บ้านโสกนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	→									
1100	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1101	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น – ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 5 เมตร ยาว 827 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 413.50 ลบ.ม. (บดอัดแนน)	383,000	บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอคอนสวรรค์	สำนักช่าง	←	—	→									
1102	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,358 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,018 ลบ.ม. (บดอัดแนน)	400,000	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	→									
1103	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง - บ้านตลาดน้อย ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 465 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									
1104	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 845 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,191 ลบ.ม. (บดอัดแนน)	500,000	บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1105	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 923 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 996 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และดินถมหนาเฉลี่ย 0.22 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,267 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	499,000	บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง	←	—	→									
1106	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.05 เมตร ยาว 156 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,092 ตร.ม.	450,000	บ้านละว้า หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย	สำนักช่าง	←	—	→									
1107	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ – ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,168 ตร.ม	500,000	บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									
1108	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ – ตำบลวังม่วง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	500,000	บ้านเสือเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1109	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ – ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,184 ตร.ม.	500,000	บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									
1110	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ – ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 945 ตร.ม.	400,000	บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									
1111	ปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงชนบท ขก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									
1112	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 - บ้านเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเม็ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,360 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1113	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก 2013 เชื่อมเขตตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	500,000	บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลยางคำ อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง	←	—	→									
1114	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6,336 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	500,000	บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท	สำนักช่าง	←	—	→									
1115	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,245 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 647 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองน้ำขุ่น-เหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง	←	—	→									
1116	ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,000 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ)	499,000	บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1117	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง - บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,835 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,458 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)	371,000	บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง	สำนักช่าง	←	—	→									
1118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	500,000	บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง	สำนักช่าง	←	—	→									
1119	ปรับปรุงขยายไหล่ถนน ทางหลวงชนบท สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน กม.0+080-0+263 บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	ขนาดพื้นที่ขยายไหล่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 669.50 ตร.ม.	500,000	บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง	สำนักช่าง	←	—	→									
1120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) - บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม.	500,000	บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2039 (ตอนกระนวน-ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	500,000	บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1122	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless 1500W 192V (2HP)	500,000	บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1123	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอถังสูง ที่สาธารณประโยชน์บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	บ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 70 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปั๊มบาดาล ซัมเมิส Hybrid AC/DC Brushless 1500W 192V (2HP) หอถังสูง 6 เมตร	500,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม.	500,000	บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1125	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน - บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร	500,000	บ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	◄	─	►									
1126	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย ขก ถ 10049 บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	◄	─	►									
1127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน - บ้านคำมืด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ขกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	◄	─	►									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวง หมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยโจด - บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมืด หมู่ที 3 ตำบลบ้านฝาง - บ้านผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านคำมืด หมู่ที 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) - บ้านหนองแวงเป่ง หมูที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	รกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านหนองแวงเป่ง หมูที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1131	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 - บ้านหนองแวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท)	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	499,000	บ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1132	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ท่าคันโท) - บ้านคำมืด หมู่ที่ 3 - บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	500,000	บ้านคำมืด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	500,000	บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร	500,000	บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1136	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านนาโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1137	ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6 เมตร ยาว 136 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 816 ตารางเมตร	500,000	บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1138	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8 - บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 ตำบลหนองโก - เขตเทศบาลเมืองกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านผักแว่น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโก - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	500,000	บ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง - บ้านสนามชัย หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	สายห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1141	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักหนามคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงใหญ่ บ้านหนองซา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 4 เมตรยาว 213 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร	500,000	บ้านผักหนามคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1142	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ - บ้านดูนสาด หมู่ที่ 1 บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร	500,000	บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตารางเมตร	500,000	บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน	สำนักช่าง	←	—	→									
1144	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สาย ขก ถ 10023 บ้านท่าช้าง - บ้านนาหนองทุ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตารางเมตร	9,734,000	บ้านท่าช้าง อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง	←	—	—	—	→							
1145	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Recycling สาย ขก ถ 10018 บ้านหนองทุ่ม - บ้านวังขอนยม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตารางเมตร	9,734,000	บ้านหนองทุ่ม อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง	←	—	—	—	→							

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1146	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Recycling สาย ขก ถ 10024 บ้านหนองตาไก้ - บ้านผาน้ำเที่ยง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.900 กิโลเมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,200 ตารางเมตร	9,734,000	บ้านหนองตาไก้ อำเภอสีชมพู	สำนักช่าง	←				→							
1147	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Recycling สาย ขก ถ 10100 บ้านตำแย - บ้านโนนกอก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 20,800 ตารางเมตร	9,687,000	บ้านตำแย อำเภอพล	สำนักช่าง	←					→						
รวม 1147 โครงการ			**700,498,000**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอน้ำพอง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านหนองแวง หมู่ที่ 12,21 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	193,000	บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2)				←					→			
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	500,000	ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2)				←					→			
รวม 2 โครงการ			**693,000**														

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการในยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน					
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	100.00	6,720,000	100.00	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**4**	100.00	**6,720,000**	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น	-สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำครอบครัวและชุมชนให้สามารถน้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม	400,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ				←	—	—	—	—	—	—	—	→
2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น	-ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สามารถดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพึ่งตนเอง สนับสนุนการดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว	3,120,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ				←	—	—	—	—	—	—	—	→
3	เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรี จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น)	-ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด(กพสจ.) - นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดไปทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2 คืน 3 วัน - สนับสนุนกองทุนพัฒนาสตรีระดับ ตำบล 198 ตำบล ใน 26 อำเภอ ตำบลละ 10,000 บาท - สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสตรี	3,000,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่จังหวัดที่ศึกษาดูงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น (สำนักปลัด)				←	—	—	—	—	—	—	→	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	จัดงาน "อีสานอุตสาหกรรมแฟร์" (E-SAN INDUSTRIAL FAIR)' (อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น)	- เป็นงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และหัวเมืองต่างๆ ตามเส้นทาง EWEC โดยผู้ซื้อและผู้ขายจากภาคอุตสาหกรรมของเมืองต่างๆ รวมถึงจากส่วนกลาง	200,000	เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)				◄	─	─	─	─	►			
รวม 4 โครงการ			**6,720,000**														

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการในยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
5.1 แผนงานการเกษตร	99	14.28	46,645,000	96.30	อบจ.ขอนแก่น
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน	5	4.72	1,290,000	2.66	อบจ.ขอนแก่น
5.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน	2	1.89	500,000	1.03	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**106**	100.00	**48,435,000**	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขุดลอกลำห้วยไทร ช่วงบ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล - เขตบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 22 เมตร ยาว 646 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,323 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโสกขามน้อย อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
2	ขุดลอกลำห้วยหนองแวง ช่วงบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล - เขตอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 889 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองสิม อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ขุดลอกลำห้วยแอก (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก - เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 784 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,328 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองสิม อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
4	ขุดลอกลำห้วยฝายหลวง ช่วงบ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - เขตตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 740 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,320ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
5	ขุดลอกลำห้วยซำปลาดู่ (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเก่างิ้ว - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 635 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองบัว อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ขุดลอกลำห้วยลึก (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 18 เมตร ยาว 635 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินทั้งสองข้างลำห้วย พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโคกล่าม อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
7	ขุดลอกลำห้วยแอกใต้ ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล - เขตตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 533 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,325 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโคกล่าม อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
8	ขุดลอกลำห้วยลึก (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 15 เมตร ยาว 889 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,335 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	ขุดลอกลำห้วยขอนขว้าง ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย - เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 784 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,328 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโนนศิลา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
10	ขุดลอกลำห้วยนา (ตอนล่าง) ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 24 เมตร ยาว 404 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,332 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านลาด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
11	ขุดลอกลำห้วยเหนือ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.40 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.60 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,206 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	374,000	บ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	ขุดลอกลำห้วยพระเนาว์ บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,225 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,321 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านแก่นประดู่ อำเภอพระยืน	สำนักช่าง	←	—	→									
13	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 16 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - บ้านป่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,076 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,315 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหินเหิบ อำเภอพระยืน	สำนักช่าง	←	—	→									
14	ขุดลอกลำห้วยใส้ไก่ บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 17 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 13,302 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านโนนโจด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	ขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 10 เมตร ยาว 709 เมตร ขุดจากระดับท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,293 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินรอบหนองพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→										
16	ขุดลอกหนองป่าช้า บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย -ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 12 เมตร ยาว 492 เมตร ขุดจากระดับท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,284 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินรอบหนองพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านหนองโก อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→										
17	ขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านคำปากดาว หมู่ที่ 5 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 899 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,485 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านคำปากดาว อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	→										
18	ขุดลอกขยายสระน้ำโสกใหญ่ บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 9 เมตร ยาว 75 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 7 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,032 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณประโยชน์ที่กำหนด พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	345,000	บ้านคึมชาติ อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง	←	—	→										

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	ขุดลอกลำห้วยกุดเชือก (ตอนล่าง) ช่วงบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	กว้าง 16 เมตร ยาว 850 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.62 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.88 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,290 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านกุดเชือก อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									
20	ขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนกลาง) ช่วงบ้านลาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาน - ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 795 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.83 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.67 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,287 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	498,000	บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	→									
21	ขุดลอกลำห้วยลี่ (ตอนบน) ช่วงบ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหันโจด - ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.65 เมตร ลาดเอียง 1: 1 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.85 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,711 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	253,000	บ้านหันโจด อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
22	ขุดลอกลำห้วยขุมปูน (ตอนบน) ช่วงบ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง - ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 428 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.95 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.55 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,517 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	246,000	บ้านหินแร่ อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									
23	ขุดลอกลำห้วยบง ช่วงบ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 883 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	497,000	บ้านโนนพะยอมใต้ อำเภอชนบท	สำนักช่าง	←	—	→									
24	ขุดลอกคลองส่งน้ำโสกคาม บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น – ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำคลองทั้งสองข้างและนำดินขุดที่เหลือนำไปทิ้งบริเวณที่สาธารณประโยชน์ หากดินเหลือจากถมคันคูพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตรชั้น 3 จำนวน 10 เมตร	217,000	บ้านสามหมอ อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
25	ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ 4 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 17 เมตร ยาว 980 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,862.50 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	498,000	บ้านหนองกระรอก อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									
26	ขุดลอกลำห้วยสองคอน (ตอนล่าง) บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	กว้าง 25 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,600 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	366,000	บ้านสีหนาท อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									
27	ขุดลอกคลองผันน้ำจากห้วยสองคอน บ้านรัตนะ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 13 เมตร ยาว 487 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,050 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	420,000	บ้านรัตนะ อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
28	ขุดลอกลำห้วยหลุบโพง บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม.โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านป่าไม้งาม อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									
29	ขุดลอกลำห้วยพระเจ้า บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 21 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.40 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,982 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านหนองโก อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
30	ขุดลอกลำห้วยหมาอีนิล สาธารณประโยชน์ (ตอนบน) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 3,4 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 938 ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านกุดหมากเห็บ อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
31	ขุดลอกบึงส้มโฮง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2,13,14 ตำบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 68 เมตร ยาว 98 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,416 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินหนึ่งข้างเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือ ขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนดแล้วเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	479,000	บ้านโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→									
32	ขุดลอกหนองแซงสา (ตอนบน) บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 30 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,347 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินหนึ่งข้างเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมนำดินขุดส่วนที่เหลือขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่กำหนดแล้วเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	470,000	บ้านหนองหัววัว อำเภอเมืองขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→									
33	ขุดลอกลำห้วยอีโซ ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโจดหนองแก – เขตบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 657 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านสว่าง อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
34	ขุดลอกลำห้วยบุ ช่วงบ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนข่า - เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านบุอ้ายตู้ อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
35	ขุดลอกลำห้วยโนนอีฝ้าย (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองแวงนอก อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
36	ขุดลอกลำห้วยไร่ ช่วงบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดู่ - เขตตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 657 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองบัวลอง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
37	ขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู่ - เขตบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโนนสะอาด อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									
38	ขุดลอกลำห้วยหญ้าไทร (ตอนกลาง) ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม - เขตบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านศรีกระดานพล อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
39	ขุดลอกลำห้วยพระเจ้า ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 32 เมตร ยาว 369 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,145 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านก้านเหลืองหนองแวง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
40	ขุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านรวง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
41	ขุดลอกลำห้วยหลุ่งจาน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนจาน อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโนนสะอาด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
42	ขุดลอกลำห้วยทราย (ตอนบน) ช่วงบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา - เขตบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหญ้าคา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
43	ขุดลอกลำห้วยขอนขว้าง (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย - เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโนนศิลา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง												
44	ขุดลอกลำห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - เขตตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 22 เมตร ยาว 453 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,137 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านโนนเขวา อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง												
45	ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 22 เมตร ยาว 453 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,137 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหลักด่าน อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
46	ขุดลอกลำห้วยนาแค ช่วงบ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์	กว้าง 15 เมตร ยาว 274 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,932 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	190,000	บ้านหัวละเลิง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									
47	ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 11 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,276 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	274,000	บ้านสำโรง อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง	←	—	→									
48	ขุดลอกลำห้วยคลองแฮด ช่วงบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น - เขตบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านเพ็กน้อย อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
49	ขุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก - เขต ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองหว้า อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
50	ขุดลอกลำห้วยหนองแวงนางเบ้า ช่วงบ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,127 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
51	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตำแย บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 80 เมตร ยาว 92 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,064 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดิน พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย	497,000	บ้านกลาง อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
52	ขุดลอกสระ บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 58 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,613.44 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่วัดศรีสุนทราราม ระยะทาง 500 เมตร	341,000	บ้านโสกตลิ่ง อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
53	ขุดลอกหนองไผ่ล้อม บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 50 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.80 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,690 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งที่วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ระยะทาง 255 เมตร	500,000	บ้านหนองร้านหญ้า อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
54	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,180 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.65 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,698 ลบ.ม.	500,000	บ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
55	ขุดลอกลำห้วยไผ่ ตอน 2 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ตำบลโนนทอง - ลำน้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองเขื่อนช้าง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									
56	ขุดลอกลำห้วยหลัว ตอนล่าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 920 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองโน อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									
57	ขุดลอกลำห้วยงิ้ว ตอนล่าง (ช่วงที่ 2) บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 12 - บ้านยางคำ หมู่ที่ 1,2 ตำบลยางคำ - เชื่อมตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 920 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านนางิ้ว อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
58	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ ตอนล่าง ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - แหล่งเกษตรภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 19 เมตร ยาว 830 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองแวง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									
59	ขุดลอกลำห้วยอิสานเขียว (ตอนที่2) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 28 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,375 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองแวง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									
60	ขุดลอกลำห้วยรากไม้ ตอนบน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 19 เมตร ยาว 830 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหนองแวง อำเภอหนองเรือ	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
61	ขุดลอกหนองตลาดแดง บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง - ถนนยุทธศาสตร์ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 66 เมตร ยาว 103.50 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 12,642 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปขนทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร	494,000	บ้านโสกไผ่ อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	→					
62	ขุดลอกหนองป่าช้าสัตว์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2199	กว้าง 55 เมตร ยาว 162 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 12,621 ลบ.ม.	493,000	บ้านโสกไผ่ อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	→					
63	ขุดลอกลำห้วยเกาะใหญ่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น – ลำน้ำชี	กว้าง 18 เมตร ยาว 562 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,488 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง และนำดินขุดที่เหลือนำไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หากดินเหลือจากถมคันคูพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านโนนทอง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	→					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
64	ขุดลอกลำห้วยสองคอน (ตอนล่าง) บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น – ลำน้ำซี	กว้าง 25 เมตร ยาว 421 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,472 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	498,000	บ้านสีหนาท อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									
65	ขุดลอกลำห้วยหลุบโพง (ตอนบน) บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านสีหนาท อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									
66	ขุดลอกลำห้วยหลุบโพง (ตอนล่าง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านโนนแดง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
67	ขุดลอกลำห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านห้วยบง อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง												
68	ขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนต้น) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านกุดหมากเห็บ อำเภอแวงใหญ่	สำนักช่าง												
69	ขุดลอกลำห้วยเสือตาย ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 - บ้านคำแคนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	498,000	บ้านท่าเกษม อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
70	ขุดลอกลำห้วยแล้ง ช่วงบ้านคำคันโซ่ หมู่ที่ 6 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	498,000	บ้านคำคันโซ่ อำเภอมัญจาคีรี	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
71	ขุดลอกหนองแก่งกุดโดก (ทิศตะวันออก) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 51 เมตร ยาว 77 เมตร ขุดลึก 3 เมตร รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,174 ลบ.ม.	402,000	บ้านดงเก่า อำเภอพระยืน	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
72	ขุดลอกลำห้วยบง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	ปากบนกว้าง 14 เมตร ขนาดปากล่างกว้าง 10 เมตร ยาว 1,057 เมตร ลึกเดิม 0.30 เมตร ขุดลึก 2.20 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกจากปากบน 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,487 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านห้วยไร่เหนือ อำเภอชนบท	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
73	ขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 163 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลงอีก 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 13,508 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองด้าน พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านมาบตากล้า อำเภอชนบท	สำนักช่าง	←	—	→									
74	ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 1,125 เมตร ลึกเดิม 1.80 เมตร ขุดลึกอีก 1.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองด้าน พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านห้วยไร่เหนือ อำเภอชนบท	สำนักช่าง	←	—	→									
75	ขุดลอกลำห้วยแก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก – ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,030 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,519 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านห้วยแก อำเภอชนบท	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
76	ขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ – ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 10 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,297 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านนาดี อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง	←	—	→									
77	ขุดลอกลำห้วยหนองอีแล บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 11 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,306 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านขนวน อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง	←	—	→									
78	ขุดลอกลำห้วยวังแงบ บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 11 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,477 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Dia 0.80x1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน	499,000	บ้านกุดกั้ง อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
79	ขุดลอกลำห้วยฝายท่าช้าง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 410 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.40 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.10 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,798 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Dia 0.60x1.00 ม. จำนวน 39 ท่อน	499,000	บ้านนาดี อำเภอหนองนาคำ	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	→					
80	ขุดลอกหนองโสกห้วยทราย บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 12 เมตร ยาว 410 เมตร ขุดจากระดับท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,070 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินรอบหนองพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	416,000	บ้านห้วยแคน อำเภอโนนศิลา	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	→					
81	ขุดลอกลำห้วยทุมเชือก ช่วงบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านทุ่งแค อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	→					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
82	ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	ช่วงที่ 1 ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 168 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,104 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	498,000	บ้านสามหมอ อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→					
83	ขุดลอกลำห้วยบ่า บ้านโคก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก – ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 525 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→					
84	ขุดลอกลำห้วยโสกคาม บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 20 เมตร ยาว 525 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านมูลนาค อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
85	ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,450 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	360,000	บ้านมูลนาค อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
86	ขุดลอกลำห้วยหนองบ้านงิ้ว บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 729 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,122 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านกุดลอบ อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				
87	ขุดลอกลำห้วยฮ่องเชือก บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 875 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านกุดลอบ อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง	←	—	—	—	—	—	—	→				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
88	ขุดลอกหนองกุดเฒ่าทรง บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 514 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,107 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านกุดลอบ อำเภอโคกโพธิ์ไชย	สำนักช่าง												
89	ขุดสระน้ำขนาดเล็กในเขตตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 30.50 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด 1,000 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นมาทำคันคูโดยรอบ จำนวน 19 บ่อ	499,000	ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล	สำนักช่าง												
90	ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,302 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านก้านเหลืองหนองแวง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง												
91	ขุดลอกหนองโปร่งแดง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด - ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 10 เมตร ยาว 709 เมตร ขุดจากระดับท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินรอบหนองพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านโคกล่าม อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง												

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
92	ขุดลอกลำห้วยหลุ่งจาน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 18 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,641 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	400,000	บ้านโนนสะอาด อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
93	ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น	ขนาดลึก 3 เมตร ปริมาตรเก็บกักไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. จำนวน 19 บ่อ	494,000	ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
94	ขุดลอกหนองโคกพระสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,433 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินหนึ่งข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	245,000	บ้านหนองบัวเลิง อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
95	ขุดลอกหนองเค็กพระตนแดง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,862 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินหนึ่งข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	411,000	บ้านท่านางแนว อำเภอแวงน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									
96	ขุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงโสกพระ - เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 25 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	500,000	บ้านหลักด่าน อำเภอพล	สำนักช่าง	←	—	→									
97	ขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 18 เมตร ยาว 685 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.65 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,155 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านวังม่วง อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
98	ขุดลอกลำห้วยคลองหนองแสง ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 16 เมตร ยาว 890 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.80 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,130 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย	สำนักช่าง		←					→				
99	ขุดลอกลำห้วยโคกโปร่งแดง ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	กว้าง 15 เมตร ยาว 718 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,128 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันคูทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย	499,000	บ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง	สำนักช่าง		←					→				
รวม 99 โครงการ			**46,645,000**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น	-วางบ่อพัก คสล. ขนาด45x50 ซม. พร้อมฝา 184 ชุด -ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 1,316 ซม.	330,000	พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	300,000	จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข								←	—	—	→	
3	โครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแก่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ	300,000	จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
4	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ	300,000	จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานจังหวัดขอนแก่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานจังหวัดขอนแก่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	60,000	จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข		◄	─	─	─	─	─	─	─	─	─	►
รวม 5 โครงการ			**1,290,000**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ บ้านน่ามอง	-จัดอบรมทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อำเภอโนนศิลา รวมทั้งสิ้น 46 หมู่บ้าน	200,000	อำเภอโนนศิลา	กองสาธารณสุข						◄			►			
2	อนุรักษ์พันธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-จัดอบรมปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นของตนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเพิ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน -ดำเนินการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น รักษาทรัพยากร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์	300,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		◄	►	►	►	►	►	►	►			
รวม 2 โครงการ			**500,000**														

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการในยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในยุทธศาสตร์	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี					
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	41	61.19	243,891,800	26.75	อบจ.ขอนแก่น
6.2 แผนงานการศึกษา	3	4.48	424,131,600	46.52	อบจ.ขอนแก่น
6.3 แผนงานสาธารณสุข	3	4.48	6,943,000	0.76	อบจ.ขอนแก่น
6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	11	16.42	64,267,100	7.05	อบจ.ขอนแก่น
6.5 แผนงานงบกลาง	8	11.94	171,272,900	18.79	อบจ.ขอนแก่น
6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	1	1.49	1,200,000	0.13	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**67**	100.00	**911,706,400**	100.00	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการบริหารจัดการ การคลัง อบจ.ขอนแก่น 1.1 เงินเดือน (1) เงินเดือนข้าราชการ	- เงินเดือนข้าราชการสังกัด อบจ.ขอนแก่น รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้ (1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น (2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น (3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (4) กองคลัง (5) กองพัสดุและทรัพย์สิน (6) กองการเจ้าหน้าที่ (7) กองกิจการขนส่ง (8) หน่วยตรวจสอบภายใน	 15,360,000 6,000,000 14,240,000 14,800,000 10,007,500 12,501,000 9,700,000 2,550,000	อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	(2)เงินเดือนนายก อบจ.ขอนแก่น และรองนายก อบจ.ขอนแก่น	- เงินเดือน นายก อบจ.ขอนแก่น และรองนายก อบจ.ขอนแก่น รวม 4 คน 12 เดือน	1,766,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(3) เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น	- เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น รวม 5 คน 12 เดือน	899,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	←											→
	1.2 ค่าตอบแทน																
	(1) ค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ	- ค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบจ.ขก. จำนวน 42 คน 12 เดือน	10,064,200	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	←											→
	(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบจ.ขอนแก่น และรองนายก อบจ.ขอนแก่น	- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบจ.ขอนแก่น และรองนายก อบจ.ขอนแก่น จำนวน 4 คน 12 เดือน	390,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	←											→
	(3) ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบจ.ขอนแก่น และ รองนายก อบจ.ขอนแก่น	- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายก อบจ.ขอนแก่น และรองนายก อบจ.ขอนแก่น รวม 4 คน 12 เดือน	390,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	←											→
	(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบจ.ขอนแก่น																
	1) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	750,000	สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง	สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2) ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	110,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ	←		→										
	3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	100,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←		→										
	(5) เงินประจำตำแหน่ง	- เงินประจำตำแหน่งของปลัด อบจ.ขอนแก่น รองปลัด อบจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 12 เดือน		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	←		→										
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	460,800														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	121,200														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	139,200														
		(4) กองคลัง	121,200														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	103,200														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	188,400														
		(7) กองกิจการขนส่ง	103,200														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.3 ค่าจ้าง																
	(1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัด อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น		◄											►
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	1,113,000		สำนักปลัดฯ												
	(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	- เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้เชี่ยวชาญ		อบจ.ขอนแก่น		◄											►
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	9,240,000		สำนักปลัดฯ												
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	3,000,000		สำนักงานเลขานุการ												
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	3,170,000		กองแผนฯ												
		(4) กองคลัง	3,000,000		กองคลัง												
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	2,055,500		กองพัสดุฯ												
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	2,500,000		กองการเจ้าหน้าที่												
		(7) กองกิจการขนส่ง	5,550,000		กองกิจการขนส่ง												
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	5,704,000		สถานีขนส่งผู้โดยสาร												
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	410,000		หน่วยตรวจสอบภายใน												
		(10) ครูอาสาพัฒนาการกีฬา	463,000		สำนักปลัดฯ												

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล (1) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	- เงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม - ค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายแต่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย - ค่าตอบแทนค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด - จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้ (1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น (2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น (3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (4) กองคลัง (5) กองพัสดุและทรัพย์สิน (6) กองการเจ้าหน้าที่ (7) กองกิจการขนส่ง (8) หน่วยตรวจสอบภายใน	 455,000 67,200 200,000 67,200 155,100 580,000 67,200 10,000	อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	◄	─	►	─	─	─	─	─	─	─	─	─

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	- เงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้าง		อบจ.ขอนแก่น		◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	500,000		สำนักปลัดฯ												
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	100,000		สำนักงานเลขานุการ												
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	24,000		กองแผนฯ												
		(4) กองคลัง	45,000		กองคลัง												
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	120,000		กองพัสดุฯ												
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	36,000		กองการเจ้าหน้าที่												
		(7) กองกิจการขนส่ง	230,000		กองกิจการขนส่ง												
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	200,000		สถานีขนส่งผู้โดยสาร												
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	10,000		หน่วยตรวจสอบภายใน												
	(3) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	(1)เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	30,000,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่		◄	►									

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(3) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) (ต่อ)	(2)ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย	20,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→
		(3)ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และอนุกรรมการข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น	190,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→
		(4)ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←											→
		(5)ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา	100,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→
		(6)ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	120,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→
		(7)เงินทุนการศึกษา	1,000,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด อบจ.ขอนแก่น - จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้ (1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น (2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น (3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (4) กองคลัง (5) กองพัสดุและทรัพย์สิน (6) กองการเจ้าหน้าที่ (7) กองกิจการขนส่ง (8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร (9) หน่วยตรวจสอบภายใน	 107,000 42,000 73,000 42,000 25,000 106,000 12,000 50,000 42,000	อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	◄	─	►	─	─	─	─	─	─	─	─	─

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ												
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	495,000					◄	►							◄	►
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	80,000			◄											►
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	95,000			◄											►
		(4) กองคลัง	195,000			◄											►
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	195,000			◄											►
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	80,000			◄											►
		(7) กองกิจการขนส่ง	60,000			◄											►
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	1,500,000			◄											►
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	95,000			◄											►

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.3ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลและอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	◄											►
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	2,165,500														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	76,000														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	76,000														
		(4) กองคลัง	100,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	50,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	84,000														
		(7) กองกิจการขนส่ง	50,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	250,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	←											→
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	150,000														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	150,000														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	150,000														
		(4) กองคลัง	120,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	400,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	100,000														
		(7) กองกิจการขนส่ง	30,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	200,000														
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	20,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ												
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	200,000														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	50,000														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	10,000														
		(4) กองคลัง	10,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	15,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	10,000														
		(7) กองกิจการขนส่ง	10,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	350,000														
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	10,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.6 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	- ค่าวัสดุและอะไหล่ยานพาหนะ รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล และอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	◄											►
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	189,000														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	45,500														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	45,500														
		(4) กองคลัง	34,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	15,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	60,400														
		(7) กองกิจการขนส่ง	23,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	70,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	◄											►
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	115,000														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	30,000														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	115,000														
		(4) กองคลัง	75,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	215,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	65,000														
		(7) กองกิจการขนส่ง	25,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	100,000														
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	20,000														
	2.8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) อบจ.ขอนแก่น	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัด	◄											►
		(2) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่,ภูเวียง, ชุมแพและสถานีขนส่งแห่งที่3	100,000	สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง, บ้านไผ่ ชุมแพ	สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง, บ้านไผ่ ชุมแพ	◄											►

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.9 ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่	(1) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ราชการของ อบจ.ขอนแก่น	100,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	2.10 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-ค่าวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		(2) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ, บ้านไผ่, ภูเวียงและสถานีขนส่งแห่งที่3	250,000	สถานีขนส่งฯ	สถานีขนส่งฯ			→	→	→	→	→	→	→	→	→	
	2.11 ค่าวัสดุการเกษตร	-ค่าวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในการบำรุงและปลูกต้นไม้ประดับของ อบจ.ขอนแก่น และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		(2) สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ, บ้านไผ่, ภูเวียงและสถานีขนส่งแห่งที่3	200,000	สถานีขนส่งฯ	สถานีขนส่งฯ	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	2.12 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ได้แก่ สารเคมีต่างๆ เช่นคลอรีนใช้สำหรับสระว่ายน้ำของสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	250,000	สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัด ฯ	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.13 ค่าวัสดุอื่นๆ	- ค่าวัสดุที่จำเป็นเพื่อใช้ในราชการ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า, ตะแกรง,ท่อ, หัววาล์วเปิด – ปิดน้ำฯ	150,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►
	2.14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	- ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	380,000														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	65,000														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	60,000														
		(4) กองคลัง	70,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	100,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	50,000														
		(7) กองกิจการขนส่ง	50,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	150,000														
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	20,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.15 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด สำหรับให้บริการประชาชนและปฏิบัติราชการ		อบจ.ขอนแก่น สถานีขนส่งฯ	ทุกส่วนราชการ สถานีขนส่งฯ	◄											►
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	530,000														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	60,000														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	45,000														
		(4) กองคลัง	45,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	20,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	60,000														
		(7) กองกิจการขนส่ง	30,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	70,000														
	2.16 ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	1,900,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	◄											►
		- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3,อำเภอชุมแพ, บ้านไผ่ และภูเวียง	1,125,000	-สถานีขนส่งผู้โดยสาร	-สถานีขนส่งผู้โดยสาร	◄											►

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.17 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	300,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←											→
		- ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่เป็นกิจการของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3,อำเภอบ้านไผ่, เมืองพลและภูเวียง	200,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง	←											→
	2.18 ค่าจ้างเหมาบริการ	- ค่าจ้างเหมาบริการที่เป็นกิจการของ อบจ.ขอนแก่น เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ้างเหมาถ่ายเอกสาร กำจัดปลวก สิ่งปฏิกูลต่าง ฯลฯ		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	←											→
		-จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	2,590,000														
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	950,000														
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	280,000														
		(4) กองคลัง	1,000,000														
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	880,000														
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	1,760,000														
		(7) กองกิจการขนส่ง	10,000														
		(8) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	9,000,000														
		(9) หน่วยตรวจสอบภายใน	200,000														

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.19 ค่าเบี้ยประกัน	- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่ใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัด	830,000	อบจ.ขอนแก่น โรงเรียนในสังกัด	กองพัสดุฯ	←											→
	2.20 ค่าเช่าทรัพย์สิน	- ค่าเช่าทรัพย์สิน ในกิจการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	←											→
3	โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค																
	(1) ค่าบริการไปรษณีย์	- ค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดอบจ.ขอนแก่น	←											→
	(2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	(1) ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของ อบจ.ขอนแก่นและรองรับภารกิจถ่ายโอน	700,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
		(2) ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3,อำเภอชุมแพ, ภูเวียง และบ้านไผ่	800,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	สถานีขนส่งฯ	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(3) ค่าไฟฟ้า	- ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการของ อบจ.ขอนแก่น															
		(1) ส่วนราชการของ อบจ.ขอนแก่น	9,000,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
		(2) สถานีขนส่งผู้โดยสาร	4,500,000	สถานีขนส่งฯ	สถานีขนส่งฯ	←											→
	(4) ค่าบริการโทรศัพท์	(1) ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น	450,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
		(2) ค่าโทรศัพท์ โทรสารที่ใช้ในกิจการของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3,อำเภอชุมแพ, ภูเวียง และบ้านไผ่	65,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	สถานีขนส่งฯ	←											→
	(5)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	(1) ค่าบริการทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม □ เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	400,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดอบจ.ขอนแก่น	←											→
		(2) ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร เช่น ค่าวิทยุติตตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3,อำเภอชุมแพ, ภูเวียง และบ้านไผ่	55,000	สถานีขนส่งฯ	สถานีขนส่งฯ	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง																
	(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้		อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ												
		- จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้															
		(1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	100,000			◄	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	►
		(2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	78,000										◄	►		◄	►
		(3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	200,000			◄	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	►
		(4) กองคลัง	229,400			◄	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	►
		(5) กองพัสดุและทรัพย์สิน	160,000			◄	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	►
		(6) กองการเจ้าหน้าที่	195,600			◄	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	►
		(7) กองกิจการขนส่ง	134,200			◄	─	─	─	─	─	─	─	─	─	─	►
		(8) หน่วยตรวจสอบภายใน	30,000								◄	►					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(2) ค่าเช่าบ้าน	- เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ - จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้ (1) สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น (2) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น (3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (4) กองคลัง (5) กองพัสดุและทรัพย์สิน (6) กองการเจ้าหน้าที่ (7) กองกิจการขนส่ง (8) หน่วยตรวจสอบภายใน	800,000 192,000 300,000 156,000 408,000 300,000 330,000 72,000	อบจ.ขอนแก่น	ทุกส่วนราชการ	←											→
5	ค่ารับรองและพิธีการ	- ค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประชุมราชการหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย	700,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ค่าธรรมเนียม	- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ อบจ.ขอนแก่นต้องชำระและดำเนินการ เช่น ค่าธรรมเนียมศาลคดีต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น - จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้ (1) สำนักปลัดฯ (2) กองคลัง (3) กองพัสดุและทรัพย์สิน	 300,000 30,000 50,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ กองคลัง กองพัสดุฯ	←											→
7	ค่าหนังสือพิมพ์ และวารสาร	- จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสาร สำหรับให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ และข้าราชการ พนักงานในสังกัด	80,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	←											→
8	โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	50,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จัดทำ บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - จัดหาและบำรุงรักษา Hardware และ Software ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น				←								→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดขอนแก่น แยกเป็น		ในประเทศและต่างประเทศ	กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่											
		(1) สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	1,000,000														
		(2) กองการเจ้าหน้าที่	1,500,000														
11	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	(1) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ที่รัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้น มีหมายกำหนดการที่กำหนดไว้เป็นประจำ และงานรัฐพิธีการอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ ค่าจัดทำพานพุ่มธูปเทียนแพร กรวยดอกไม้ พวงมาลา ซุ้มเฉลิม พระเกียรติ ค่าจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	1,000,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ											
		(2) ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธี และพิธีอื่น ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารในสังกัด	50,000	สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3,อำเภอชุมแพ, ภูเวียงและบ้านไผ่	กองกิจการขนส่ง												

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	- ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และการประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	←											→
13	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน กลุ่มพลังมวลชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	อบจ.ขอนแก่น	กองกิจการสภาฯ	←											→
14	โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	-จัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี - ประชาสัมพันธ์เร่งรัดการจัดเก็บภาษีแก่ผู้ประกอบการ ใน 26 อำเภอ	350,000	จังหวัดขอนแก่น	กองคลัง	←											→
15	ค่าสินไหมทดแทน	- ส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีโดนรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย	100,000	จังหวัดขอนแก่น	กองพัสดุฯ	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	100,000	เขตจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	←											→
17	โครงการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	50,000	เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองกิจการสภาฯ	←											→
18	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	100,000	เขตจังหวัดขอนแก่น	กองกิจการสภาฯ	←											→
19	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น ค่าจัดประชุมฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) ค่าจ้างเหมาบุคคลแจกและเก็บแบบสอบถามฯ ค่าจัดทำเอกสาร รายงานผลฯ พร้อมเข้าเล่ม	400,000	จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
20	โครงการโฆษณาและเผยแพร่	(1)โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้ - จัดพิมพ์วารสารคูนแคน จำนวน 12 ฉบับ ฉบับละ 5,000 เล่ม - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ อบจ.ขอนแก่น เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และเทศกาลสำคัญต่างๆ จำนวน 8 ครั้ง - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น จำนวน 1 ครั้ง - จ้างเหมาสถานีวิทยุชุมชนประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ อบจ.ขอนแก่น - จัดทำวีซีดีประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของ อบจ.ขอนแก่น - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี อบจ.ขอนแก่น จำนวน 1 ครั้ง - จัดทำงานประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร/คู่มือ/หนังสือ/แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับด้านด้านสาธารณสุข ยาเสพติด ฯลฯ	1,000,000	พื้นที่จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←											→
		(2) โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสารในสังกัด	100,000	สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่3,อำเภอซุมแพ, ภูเวียงและบ้านไผ่	กองกิจการขนส่ง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นค่าประชุมประชาคมระดับจังหวัด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ฯลฯ	3,000,000	จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ												
22	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี /เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ค่าจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี/เพิ่มเติม ค่าจัดทำเอกสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	340,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ												
23	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น การจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร และอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป	100,000	-ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นาจังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ												

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
24	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ค่าจัดประชุมคณะทำงานยกร่างแผนฯ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ จัดทำหนังสือกรอบยุทธศาสตร์ฯ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ	200,000	จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ				←			→					
25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เช่น การจัดสัมมนาคณะกรรมการประสานแผน/เลขานุการประสานแผนและเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแผน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ	300,000	ในและนอกเขตจังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ				←							→	
26	โครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ	1,200,000	ในและนอกเขตจังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ				←							→	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
27	โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการให้บริการและการมีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร	- อบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการให้บริการและการมีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	250,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				◄								►
28	การจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	- การจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องหมายสัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายไฟ ไฟส่องสว่าง งานตีเส้นจราจร งานตีเส้นช่องจอดรถ และสัญลักษณ์บนพื้นผิวจราจร	300,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				◄								►
29	ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและเพดาน (อาคารผู้โดยสารที่ 1)	- ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและเพดาน (อาคารผู้โดยสารที่ 1) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 รายละเอียดงานประกอบด้วย งานดาดฟ้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร และงานเพดานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร	260,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				◄								►
30	ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- ปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 487 ตารางเมตร	500,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				◄								►

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
31	ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	- ปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร	600,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				←								→
32	ก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่และที่พักสำหรับสูบบุหรี่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- ก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่และที่พักสำหรับสูบบุหรี่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดงานประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารเสาและโครงหลังคาเหล็ก ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มุงหลังคา เหล็กรีด พร้อมเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู ขนาดอาคารกว้าง 9 เมตร ยาว 4 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร และงานก่อสร้างที่พักสูบบุหรี่ โครงสร้างเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีด ขนาดกว้าง 3.9 เมตร ยาว 1.9 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3.4 ตารางเมตร	331,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				←								→
33	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดงานประกอบด้วย งานวางท่อระบบสุขาภิบาล งานปูกระเบื้องพื้น ผนังติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารห้องน้ำขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร	500,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				←								→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
34	ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	- ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดงาน ประกอบด้วย งานปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณหลังคาด้านหน้าอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร งานปรับปรุงห้องนายสถานีประกอบไปด้วยงานเปลี่ยนผ้าม่านเดิม งานปรับปรุงฝ้าเพดาน และงานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ขนาด 15,000 บีทียู งานปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกอบไปด้วย งานปรับปรุงฝ้าเพดาน งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู งานปรับปรุงป้ายสถานีและพื้นที่โดยรอบ ประกอบไปด้วย งานก่ออิฐผนังและติดผนังหินแกรนิตสลักข้อความตามแบบ ผิวผนังทำผิวหินล้าง งานปูบล็อกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโต๊ะม้าหินขัดจำนวน 2 ชุด	275,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				←								→
35	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดงานประกอบด้วยงานวางท่อระบบสุขาภิบาล งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ งานระบบไฟฟ้า งานทาสี อาคารห้องน้ำขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 10 เมตร	500,000	สถานีขนส่งฯ	กองกิจการขนส่ง				←								→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
36	โครงการแผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา (โครงการแผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)	100,000	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	กองกิจการขนส่ง	←											→
37	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวใหม่ (New Normal)	- ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนวใหม่ (New Normal) ประกอบด้วย ค่าจ้างศึกษาวิจัย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าเอกสาร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←											→
38	โครงการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ	- ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ	500000	จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←											→
39	โครงการเผยแพร่วิชาการด้านการจัดทำแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมเผยแพร่วิชาการด้านการจัดทำแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ	500,000	จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←			→								

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
40	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	150,000	จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←											→
41	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและบริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	150,000	จังหวัดขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	←											→
รวม 41 โครงการ			**243,891,800**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการบริหารจัดการ การคลัง อบจ.ขอนแก่น																
	1.1 เงินเดือน																
	(1) เงินเดือนข้าราชการ	- เงินเดือนข้าราชการสังกัด สำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ	18,734,800	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษา	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(2) เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น	- เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น	274,688,700	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษา	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.2 ค่าตอบแทน																
	(1) เงินประจำตำแหน่ง	- เงินประจำตำแหน่งให้แก่ ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับ และจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ศึกษานิเทศก์ ตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	830,400	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษา	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบจ.ขอนแก่น																
	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินผลงานของข้าราชการครู	- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	2,151,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษา	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(3) เงินวิทยฐานะ	- เงินวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.5 ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	32,810,900	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษา	←	—	→									
	(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	- เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.5 ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	26,544,200	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษา	←	—	→									

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.3 ค่าจ้าง																
	(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	(1) เงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	28,945,700	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	→
		(2) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	8,746,300	โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	→
	(2) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	3,284,700		สำนักการศึกษาฯ	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	→
	1.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล																
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	- เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการ ที่เงินเดือนเต็มขั้น	770,400	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	(1) เงินเพิ่มต่างๆ รวมทั้งเงินเพิ่มค่าครองชีพ□ชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักการศึกษาฯ ตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	890,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←		→										
		(2) เงินเพิ่ม ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น และเงินเพิ่มต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,022,400	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←		→										
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน																
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตจังหวัด ของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัด สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.ขอนแก่น	85,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←		→										

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ □ ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด	295,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.3ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลและอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น	233,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น	220,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น	50,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.6 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	- ค่าวัสดุและอะไหล่ยานพาหนะ รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลและอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น	75,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น	120,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในกิจการของ อบจ.ขอนแก่น	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	-ค่าวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.10 ค่าวัสดุเกษตร	- ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.11 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	- ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น	80,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.12 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด สำหรับให้บริการประชาชนและปฏิบัติราชการ	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.13 ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.14 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	- ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.15 ค่าจ้างเหมาบริการ	- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เป็นกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดฯ เช่น จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ ของสำนักการศึกษาฯ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น และสนามกีฬาอำเภอพระยืน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ้างเหมาเข้าปก เย็บเล่มแผ่นพับต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตลอดจนสูบสิ่งปฏิกูล ฯลฯ	3,138,700	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←											→
	2.16 ค่าอาหารเสริม (นม)	- ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โรงเรียนบ้านบะแค และโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,714,200	สำนักการศึกษาฯ	สำนักการศึกษาฯ	←	→						←	→			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.17 วัสดุอื่น ๆ	- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน เครื่องเขียน หนังสือและแบบเรียนเสริมทักษะ ให้กับโรงเรียนในสังกัด	17,000,000	สำนักการศึกษาฯ	สำนักการศึกษาฯ			←	—	—	—	—	→				
3	โครงการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง																
	(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
	(2) ค่าเช่าบ้าน	- เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	700,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
รวม 3 โครงการ			**424,131,600**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการบริหารจัดการ การคลัง อบจ.ขอนแก่น																
	1.1 เงินเดือน																
	(1) เงินเดือนข้าราชการ	- เงินเดือนข้าราชการสังกัด กองสาธารณสุข อบจ.ขอนแก่น รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ	6,050,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←											→
	1.2 ค่าตอบแทน																
	(1) เงินประจำตำแหน่ง	- เงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองและข้าราชการที่มีสิทธิได้รับ ตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	103,200	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←											→
	1.3 ค่าจ้าง																
	(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	(1) เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้เชี่ยวชาญ	200,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	1.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	- เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย แต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้	67,200	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	(1) เงินเพิ่มต่างๆ รวมทั้งเงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	58,800	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน																
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- ค่าใช้จ่ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	16,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	40,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→										
	2.3 ค่าวัสดุสำนักงาน	- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น	50,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
	2.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น	10,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
	2.5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น	45,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
	2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	- ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น	50,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ	- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เป็นกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากแหล่งน้ำอื่นๆ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ ของกองสาธารณสุข ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ้างเหมาเข้าปกเย็บเล่ม แผ่นพับต่างๆ ฯลฯ	100,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
3	โครงการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง																
	(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	52,800	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
	(2) ค่าเช่าบ้าน	- เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ และลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	100,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←		→									
รวม 3 โครงการ			**6,943,000**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการบริหารจัดการ การคลัง อบจ.ขอนแก่น																
	1.1 เงินเดือน - เงินเดือนข้าราชการ	- เงินเดือนข้าราชการสังกัด สำนักการช่าง อบจ.ขอนแก่น รวมถึงเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ	26,500,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.2 ค่าตอบแทน - เงินประจำตำแหน่ง	- เงินประจำตำแหน่งแก่ข้าราชการ สำนักการช่าง อบจ.ขอนแก่น ที่มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 12 เดือน	420,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.3 ค่าจ้าง - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัด อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ อบจ.ขอนแก่น	3,455,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	- ค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจรวมทั้งเงินเดือนตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนด	12,000,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบจ.ขอนแก่น																
	1) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- ค่าตอบแทนบุคคลหรือผู้ที่ทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	200,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										
	1.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล																
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	- เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักการช่างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามที่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการ ที่เงินเดือนเต็มขั้น	230,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	- เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการช่าง อบจ.ขก. ที่มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										
	- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	- เงินเพิ่มให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้าง	410,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน																
	2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ	1,450,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										
	2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนด	55,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										
	2.3ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลและอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักช่าง อบจ.ขอนแก่น	2,165,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										
	2.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุอื่น ๆ สำหรับใช้ในราชการ อบจ.ขอนแก่น	50,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
	2.6 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	- ค่าวัสดุและอะไหล่ยานพาหนะ รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล และอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น	1,512,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
	2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการของ อบจ.ขอนแก่น	175,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
	2.8 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่ใช้ในกิจการของ อบจ.ขอนแก่น ดังนี้	30,000	สำนักการช่าง	สำนักช่าง	←											→
	2.9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	- ค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในงานซ่อมแซมถนน สะพาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสำนักช่าง และศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายจากสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งค่าวัสดุ เพื่อการป้องกันและฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ	5,614,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.10 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	- ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น	200,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
	2.11 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ขอนแก่น และโรงเรียนในสังกัด สำหรับให้บริการประชาชนและปฏิบัติราชการ	2,300,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
	2.12 ค่าจ้างเหมาบริการ	- ค่าจ้างเหมาบริการงานซ่อมทางลาดยาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์บ่อบาดาล งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ งานจ้างยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และงานที่เป็นกิจการของสำนักช่างและขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ้างพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากแหล่งน้ำอื่นๆ ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ ค่าจ้างเหมาคนงานและงาน อื่นๆ	1,590,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	2.13 ค่าวัสดุอื่น ๆ	- ค่าจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทโยธา	150,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
		- ค่าจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุและคุณภาพงาน	100,000														
		- ค่าจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทงานสำรวจ	100,000														
3	โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค																
	(1)ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	(1) ค่าบริการทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม □ เช่น ค่าวิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	90,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
4	โครงการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง																
	(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้	300,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→
	(2) ค่าเช่าบ้าน	- เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้	370,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	การถางป่าและตัดวัชพืชสองข้างทางถนนลาดยาง	- ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ในการจัดการสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนลาดยาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพื้นที่ดำเนินการ 50,000 ตารางเมตร	100,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	โครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน	- ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องหมายสัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ไฟส่องสว่าง งานตีเส้นจราจร สัญลักษณ์บนพื้นถนน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบ สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)	- ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)	200,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น	- อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนและอาสาสมัครตามโครงการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมทีมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงการฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัยและสาธารณภัยอื่นๆ	1,000,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										
9	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	- ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล เครื่องยนต์เรือ ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักของเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งานด้านการบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเรือพอนทูลและเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าซ่อม ดัดแปลง ต่อเติม อุปกรณ์เพื่อตักวัชพืช อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาแหล่งน้ำ งานฝังกลบขยะ ตลอดจนงานอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,000,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	←		→										

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	โครงการอุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (KhonKaen GeoPark ; Aspiring UNESCO Global Geopark)	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการในการให้ความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่น ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลก นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1,400,000	อุทยานธรณีขอนแก่น	สำนักช่าง	◄	─	►	─	─	─	─	─	─	─	─	►
11	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นค่าติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้ติดตั้งในถนนสายทางต่าง ๆ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม และได้มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน	300,000	จังหวัดขอนแก่น	สำนักช่าง	◄	─	►	─	─	─	─	─	─	─	─	►
รวม 11 โครงการ			**64,267,100**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เงินสำรองจ่าย	- เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือในกรณีเกิดสาธารณภัย หรือจ่ายเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยรวม ตลอดจนจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	51,900,000	พื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนภายในจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	←											→
2	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	(1) เงินค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	1,000,000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการ							←			→		
		(2)เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพภายในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	2,000,000	จังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←											→
		(3)เงินค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	100,000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←											→
		(4) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งได้สมทบในอัตราร้อยละสามของรายได้ประจำ	38,894,200	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ต่อ)	(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น	700,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
		(6) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือน/รายปี ในกรณีที่มีการเกษียณอายุราชการหรือลาออก ให้แก่ลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	6,000,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
		(7) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการสำนักการศึกษา อบจ.ขอนแก่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	230,000	สำนักการศึกษาฯ	สำนักการศึกษาฯ	←											→
		(8) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	5,608,000	สำนักการศึกษาฯ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ต่อ)	(9) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.) ให้แก่ลูกจ้างประจำ ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	98,600	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
		(10) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งสมทบในอัตราร้อยละสามของรายได้สถานีขนส่งผู้โดยสารไม่รวมเงินอุดหนุน	162,600	อบจ.ขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	←											→
3	สมทบกองทุนประกันสังคม	(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ครูอาสาพัฒนากีฬา สังกัด อบจ.ขอนแก่น	24,000	จังหวัดขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→
		(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ															
		- กองการเจ้าหน้าที่	3,500,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←											→
		- สำนักการศึกษาฯ	1,176,000	โรงเรียนในสังกัด	สำนักการศึกษาฯ	←											→
		(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น	488,500	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	สมทบกองทุนประกันสังคม (ต่อ)	(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	180,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	←											→
4	เงินช่วยพิเศษ	- เงินช่วยพิเศษและเงินช่วยค่าทำศพ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมในตำแหน่ง(3 เท่าของเงินเดือน)	600,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
5	ชำระหนี้เงินต้น	- ค่าชำระหนี้เงินต้น เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ□องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	31,211,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
6	ชำระดอกเบี้ย	- ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)	2,500,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
7	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด อบจ.ขอนแก่น	250,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง	←											→
8	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อบจ.ขอนแก่น	24,650,000	อบจ.ขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	←											→
รวม 8 โครงการ			**171,272,900**														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านในการบูรณาการมาตรการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการบูรณาการมาตรการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565	1,200,000	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น	←											→
รวม 1 โครงการ			**1,200,000**														

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	21	20.19	821,250	4.28	อบจ.ขอนแก่น
2. แผนงานการศึกษา	7	6.73	2,950,300	15.37	อบจ.ขอนแก่น
3. แผนงานสาธารณสุข	4	3.85	94,500	0.49	อบจ.ขอนแก่น
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	4.81	512,300	2.67	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**37**	**35.58**	**4,378,350**	**22.81**	

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	26	25.00	1,331,500	6.94	อบจ.ขอนแก่น
2. แผนงานการศึกษา	9	8.65	474,500	2.47	อบจ.ขอนแก่น
3. แผนงานสาธารณสุข	4	3.85	90,200	0.47	อบจ.ขอนแก่น
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	13.46	676,300	3.52	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**53**	**50.96**	**2,572,500**	**13.40**	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1. แผนงานการศึกษา	1	0.96	1,300,000	6.77	อบจ.ขอนแก่น
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.96	360,000	1.88	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**2**	**1.92**	**1,660,000**	**8.65**	

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
1. แผนงานการศึกษา	1	0.96	100,000	0.52	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**1**	**0.96**	**100,000**	**0.52**	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	3.85	165,100	0.86	อบจ.ขอนแก่น
2. แผนงานการศึกษา	3	2.88	197,900	1.03	อบจ.ขอนแก่น
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.96	25,100	0.13	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**8**	**7.69**	**388,100**	**2.02**	

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0.96	45,000	0.23	อบจ.ขอนแก่น
2. แผนงานการศึกษา	1	1.04	52,000	0.27	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**2**	**1.92**	**97,000**	**0.51**	
ครุภัณฑ์การศึกษา					
1. แผนงานการศึกษา	1	0.96	10,000,000	52.09	อบจ.ขอนแก่น
รวม	**1**	**0.96**	**10,000,000**	**52.09**	
รวมทั้งสิ้น	**104**	**100**	**19,195,950**	**100**	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน จำนวน 15 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 60x63x94-104 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - เป็นเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน - เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนังสีดำ - ปรับสูง - ต่ำ ได้ ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน รับน้ำหนักได้ดี	42,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←	→	→								
2	- เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง จำนวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 64x64x110 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - เป็นเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน - มีเบาะบุนวมฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง - สามารถปรับสูงต่ำได้ ด้วยโช้คแก๊ส - ขาพลาสติกดำ มีล้อเลื่อน	5,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←	→	→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	- เก้าอี้พลาสติกพิงหลัง	- จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลัง จำนวน 200 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 47x51x 81 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - เป็นเก้าอี้ที่ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ - มียางกันลื่นที่ขาเก้าอี้ - มีความแข็งแรง ทนทาน - พร้อมสกรีนตราหน่วยงาน	54,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←					→					
4	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 118x40x183 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - ด้านบนเป็นบานเลื่อนกระจก ด้านล่างเป็นบานเลื่อนทึบ - เป็นตู้เหล็กที่มีกุญแจล็อค - มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 4 แผ่น และมีฐานรองตู้	14,400	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←					→					

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	- เก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงหลัง	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงหลัง จำนวน 16 ตัว รายละเอียดดังนี้ - เป็นเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน - เบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง - ขาอลูมิเนียมปัดเงา มีล้อเลื่อน - ปรับระดับสูง - ต่ำ ด้วยโช้คแก๊ส - ขนาด 64x67x104 -113 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)	56,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ		←		→	→	→	→					
6	- เก้าอี้ทำงาน	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว รายละเอียดดังนี้ - เป็นเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน - เบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง - ขาอลูมิเนียมปัดเงา - ปรับระดับสูง - ต่ำ ด้วยโช้คแก๊ส - ขนาด 59x62x92-104 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)	10,200	อบจ.ขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบภายใน		←		→								

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	- โต๊ะสำนักงาน	- จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 150x60x75 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - เป็นโต๊ะสำนักงานหน้าเมลามีน กันน้ำ กันรอย - มีกล่องลิ้นชัก 3 ชิ้น 1 ข้าง บานเปิด 1 ข้าง - มีแผ่นวางคีย์บอร์ด	5,300	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←	—	→									
8	- โต๊ะสำนักงาน	- จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 6 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 120x60x75 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - มีกล่องลิ้นชัก 2 ชิ้น 1 ข้าง สามารถล็อคกุญแจได้ - เป็นโต๊ะสำนักงานหน้าเมลามีน กันน้ำ กันรอย	21,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ			←	—	—	—	—	→				
9	- โต๊ะพับเอนกประสงค์	- จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 60x150x75 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - เป็นโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าท็อปปิดผิวด้วย โฟเมก้า ทั้งด้านบนและด้านล่าง - ขาโต๊ะเป็นโครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พร้อมปุ่มขาปรับระดับ - สามารถพับเก็บได้	92,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←	—	—	—	—	—	→				

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก	- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 46x61x102 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - สามารถล็อคกุญแจได้ - เป็นตู้เหล็ก แบบ 3 ลิ้นชัก	3,650	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		◄						►				
11	- ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	- จัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ รายละเอียดดังนี้ - ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต - มีขนาด 118x40x88 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ - ล็อคกุญแจได้	7,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ		◄					►					
12	- เก้าอี้ทำงาน	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 6 ตัว รายละเอียดดังนี้ - แบบมีล้อเลื่อน และมีพนักพิง - ขนาดไม่ต่ำกว่า 62x62x97-107 ซม. - สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้	18,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	◄		►									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	- เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 25,100 BTU พร้อมติดตั้ง	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 25,100 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทำความ - มีระบบ AUTO สามารถสวิงได้ 4 ทิศทาง - มีรีโมทไร้สาย - สามารถใช้กับไฟฟ้า ขนาด 220V - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีสลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 - ได้รับใบรับรองของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	130,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←	→									
14	- โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 10 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	35,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←		→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,100 BTU พร้อมติดตั้ง	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,100 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถทำความเย็นได้ขนาดไม่น้อยกว่า 36,100 BTU - สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมแรงและไกล - มีระบบ AUTO Swing - มีรีโมทไร้สาย - สามารถใช้กับไฟฟ้า ขนาด 220V - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีสลากประหยัดไฟเบอร์5 - ได้รับใบรับรองของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	198,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←		→	→	→	→	→	→			
16	- โต๊ะทำงาน	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)	16,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ		←	→	→								

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
17	- เก้าอี้สำนักงาน	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ที่นั่งเบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง - พนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน - ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยโช้คแก๊ส - ขนาด 56x57x93-102 ซม. (กว้าง x ยาว x ลึก) - โครงขาเหล็กชุปโครเมี่ยม - มีล้อเลื่อน 5 แฉก	28,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ		←	→	→								
18	- ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ	- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ จำนวน 10 หลัง รายละเอียดดังนี้ - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น - ขนาดไม่น้อยกว่า 92 x 46 x183 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	59,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	- ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง รายละเอียดดังนี้ - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชิ้น - ขนาดไม่น้อยกว่า 89x41x88 ซม. (กว้างXลึกXสูง) - ฐานรองสีดำ	10,500	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง		←	→	→								
20	- เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า ชนิด 12 หลัก - มีกระดาษป้อน	10,500	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง		←	→	→								
21	- เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ระบบไฟฟ้า	- จัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ระบบไฟฟ้า รายละเอียด ดังนี้ - ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดีแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ (Heavy Duty) - จอแสดงผลดิจิทัล ขนาดใหญ่พิเศษ แสดงตัวเลข 12 หลัก - ความเร็วในการพิมพ์ 4.4 บรรทัด/วินาที - มีฟังก์ชันทอนเงิน (Change Function) - มีฟังก์ชันพิมพ์ซ้ำ (Reprint)	4,000	สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ	กองกิจการขนส่ง	←	→	→	→								

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	- คำนวณราคาขายและต้นทุนแบบ Mark up, Mark down - คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ทางธุรกิจ ต้นทุน ราคาขาย กำไร (Cost, Sell, Margin) - คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-) - คำนวณการบวกเลขซ้ำ รวมยอดย่อยและยอดรวมแต่ละชุด - แสดงจำนวนครั้งที่คำนวณตัวเลข (Item Counter) - แป้นคีย์ยางขนาดใหญ่ เพิ่มความนุ่มและทนทาน - ใช้พลังงานไฟ AC 220 โวลต์ มี AC Adaptor - ขนาดไม่น้อยกว่า 37.6 x 20.4 x 11.1 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)															
รวม 21 โครงการ			**821,250**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เก้าอี้สำนักงาน	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว รายละเอียดดังนี้ - เป็นเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน - เบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PU - ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยโช้คแก๊ส - ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน - ขนาด 60.5x67x97.5-105 ซม. (กว้างxลึกxสูง)	19,800	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
2	- เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาด 69x75x116-124 ซม. (กว้างxลึกxสูง) - มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง - ปรับระดับสูง - ต่ำ ด้วยโช้คแก๊ส - ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน - โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลม หนา 1.2 มิลลิเมตร ดัดแต่งรูปขึ้น - ใต้เบาะนั่งติดก้อนโยกระบบปรับสปริงนุ่มนวล โดยใช้มือหมุน	5,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	- เก้าอี้เลคเชอร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม	- จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 760 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดทั้งตัว ไม่น้อยกว่า 59x51x78 ซม. (กว้าง x ลึก xสูง) - โครงขาทำจากเหล็กท่อเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร พ่นสีดำ - พนักพิงและที่นั่งทำจากไม้อัดสักโค้งขึ้นรูปรองรับสรีระการนั่ง ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร - แผ่นรองเขียนทำจากไม้อัดสัก หนาไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร โค้งรองรับการใช้งาน แบบมีที่วางแขน	497,800	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
4	- เครื่องขัดพื้น	- จัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว - ใช้ไฟฟ้า - ราคาพร้อมอุปกรณ์	22,700	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	- โต๊ะเก้าอี้นักเรียนยางพาราระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค	- จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนยางพาราระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน มอก. ระดับประถมศึกษา - โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x76 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) - หน้าโต๊ะนักเรียนทำจากไม้ยางพาราอัดแน่น - โครงขาโต๊ะทำจากเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรง พ่นสีดำ - เก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 38x39x46 ซม. (กว้างxลึกxสูง) - หน้าเก้าอี้นักเรียนทำจากไม้ยางพาราอัดแน่น - โครงเก้าอี้ทำจากเหล็กที่มีความคงทนแข็งแรง พ่นสีดำ	270,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	◄	―	►									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	- โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา	- จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,210 ชุด รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน มอก. ระดับมัธยมศึกษา - โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x76 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง) - หน้าโต๊ะผลิตจากไม้ หนาไม่น้อยกว่า 20 มล. - โครงขาโต๊ะเป็นเหล็กกลม 7/8” (22.22 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. - เก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 38x40x46 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 79 ซม. - พื้นเก้าอี้และพนักพิงเป็นไม้ยางพาราอบแห้งอัดหนาไม่น้อยกว่า 17 มม. - โครงขาเก้าอี้เป็นเหล็กกลม 7/8” (22.22 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. - ปลายขามีจุกพลาสติก ป้องกันการกระแทก แยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) จำนวน 200 ชุด 2. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จำนวน 200 ชุด 3. โรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 280 ชุด 4. โรงเรียนสีชมพูศึกษา จำนวน 350 ชุด 5. โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ จำนวน 180 ชุด	2,117,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟฟ้ายาวไม่เกิน 15 เมตร	17,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	◄	—	►									
รวม 7 โครงการ			**2,950,300**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่เท้าแขน	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน จำนวน 10 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 60x63x94-104 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - เป็นเก้าสำนักงาน มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน - เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนังสีดำ - ปรับสูง - ต่ำ ได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีล้อเลื่อนรับน้ำหนักได้ดี	28,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	—	→									
2	- โต๊ะสำนักงาน	- จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 150 x 60 x 75 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - เป็นโต๊ะสำนักงานหน้าเมลามีน กันน้ำ กันรอย - มีกล่องลิ้นชัก 3 ชิ้น 1 ข้าง บานเปิด 1 ข้าง - มีแผ่นวางคีย์บอร์ด	5,300	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	- โต๊ะสำนักงาน	- จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 9 ตัว รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 120 x 60 x 75 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - มีกล่องลิ้นชัก 2 ชิ้น 1 ข้าง สามารถล็อคกุญแจได้ - เป็นโต๊ะสำนักงานหน้าเมลามีน กันน้ำ กันรอย	32,400	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	—	→									
4	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 4 ชุด รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 118x40x183 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) - ด้านบนเป็นบานเลื่อนกระจก ด้านล่างเป็นบานเลื่อนทึบ - เป็นตู้เหล็กที่มีกุญแจล็อค - มีแผ่นชั้นปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 4 แผ่น และมีฐานรองตู้	28,800	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	—	→									
รวม 4 โครงการ			**94,500**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า	324,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (ต่อ)	7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร															
2	- โต๊ะทำงาน	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x 60 x 75ซม.	40,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	◄	─	►									
3	- โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต	- จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 14 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. (กxยxส)	77,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	◄	─	►									
4	- เก้าอี้ทำงาน	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 24 ตัว รายละเอียดดังนี้ - เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน - เบาะบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง - ปรับสูงต่ำด้วยโช้คแก๊ส - ขาเหล็กดำ มีล้อเลื่อน	64,800	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	◄	─	►									

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	- เครื่องตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4	- จัดซื้อเครื่องตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - สามารถตัดกระดาษได้ครั้งละ 320-350 แผ่น - ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน - หน้าเครื่องตีสเกลบอกระยะ พร้อมฉากตั้งระยะกระดาษชนิดปรับได้ - กลไกกดทับกระดาษเป็นชนิดมือหมุน สะดวกและเบาแรงในการตัด - มีตัวล็อคมือโยกตัดกระดาษ เพิ่มความปลอดภัยสำหรับใช้งาน - ใบมีดสำหรับตัดผลิตจากเหล็กเกรด A แข็งแรงเบาแรงในการตัดกระดาษทุกครั้ง - หน้ากว้างช่องสอดกระดาษเพื่อตัด 310 มม. ตัดกระดาษหนาสูงสุด 40 มม. - ขนาดตัวเครื่องตัดกระดาษ 390x530x190 มม. (กxยxส) เฉพาะมือโยกตัด 520 มม. - น้ำหนักของเครื่องตัดกระดาษ 17 กิโลกรัม - เครื่องตัดกระดาษ รับประกัน 1 ปี	6,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	◄	―	►	◄	―	―	―	―	―	―	―	―
รวม 5 โครงการ			**512,300**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง	66,000 22,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่												

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (ต่อ)	- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (ต่อ)	- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth	17,000														
3	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 6 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB	34,000 68,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														
4	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม	92,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ	←	—	—	—	→							

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ต่อ)	สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ต่อ)	- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth														
5	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่ม	44,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม้น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														
6	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย	60,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	◄	─	►									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														
7	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 6 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB	15,600	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (ต่อ)	- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom															
8	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi	40,000 10,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ กองการเจ้าหน้าที่	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน	30,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←	→								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ต่อ)	- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4(ขาวดำและสี)ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ต่อ)	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom															
10	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB	54,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) (ต่อ)	- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom														
11	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)	54,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 (ต่อ)	- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom														
12	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	7,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		◄	─	─	─	─	─	►				

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	17,000	อบจ.ขอนแก่น	กองการเจ้าหน้าที่	◄	─	►									
14	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย	10,800	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		◄	─	─	─	─	─	─	►			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 (ต่อ)	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้															
15	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)	138,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	◄	─	─	─	─	─	─	─	►			

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 (ต่อ)	- รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) - สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ 3x3 (MIMO) - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย															
16	- เครื่องคอมพิวเตอร์ □ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ	60,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ □ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
17	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom	4,300	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ		←	→	←								
18	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi	8,900	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ		←	→	←								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) (ต่อ)	- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom														
19	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi	36,000	อบจ.ขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์ฯ		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 (ต่อ)	- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง															
20	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ□งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ	270,000	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง		←→										

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ□งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
21	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) จำนวน 9 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom	23,400	อบจ.ขอนแก่น	กองคลัง		←	→									
22	- เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi	29,000	อบจ.ขอนแก่น	กองพัสดุฯ		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
23	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย	34,000	อบจ.ขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	←	—	→	→								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														
24	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้	30,000	อบจ.ขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย													

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
25	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย	46,000	อบจ.ขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	←	—	→	←	—	—	—	—	—	—	—	→

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom	10,000	อบจ.ขอนแก่น	กองกิจการขนส่ง	←		→	→								
รวม 26 โครงการ			**1,331,500**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ	120,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย													
2	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 12 เครื่อง	204,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	แยกตามส่วนราชการดังนี้ 1) สำนักการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง 2) โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยจำนวน 5 เครื่อง 3) โรงเรียนพูวัดพิทยาคม จำนวน 5 เครื่อง - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย	17,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน (ต่อ)	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth														
4	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก □ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน	44,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	◄	─	►									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (ต่อ)	หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง													

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ต่อ)	- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi	22,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ต่อ)	- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom														
6	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi	10,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←———	———	———→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom													

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4(ขาวดำและสี)ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	15,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ต่อ)																

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	25,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	- จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	17,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	◄	─	►									
รวม 9 รายการ			**474,500**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความ	22,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ต่อ)	สามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม้น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย													
2	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน □ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ	34,000	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														
3	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ Network แบบที่ 2 (28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi	26,700	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	←	—	→										

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom														
4	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	7,500	อบจ.ขอนแก่น	กองสาธารณสุข	◄	─	►									
รวม 4 รายการ			**90,200**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน	110,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม้น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย													

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ	120,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→	←								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	119,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→	←	→							

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (ต่อ)	- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย															
4	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้	69,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ต่อ)	1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์													

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (ต่อ)	- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth															
5	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง	5,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		◄	►									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย - สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้	5,400	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→	←								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที(ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที(ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom	6,300	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom	108,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi	15,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ต่อ)	- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom														
10	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำจำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน	20,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		◄	►									

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ต่อ)	- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น														

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ต่อ)	- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom															
11	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถใช้ได้กับA4, Letter, LegalและCustom	8,600	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 9 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น -สามารถใช้ได้กับA4, Letter, LegalและCustom	23,400	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→	→								
13	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 19 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	47,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→	→								

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
14	- จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	- จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว - มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel - มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1	18,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←		→								
รวม 14 รายการ			**676,300**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- รถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนบ้านบะแค	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนบ้านบะแค ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้ - ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ - น้ำหนักของตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครื่องปรับอากาศ - ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 5 เมตร - ความยาวของกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 4 เมตร - ความกว้างของกระบะไม่น้อยกว่า 2 เมตร - กระบะด้านท้ายติดตั้งโครงหลังคาโดยสารด้วยอลูมิเนียมพร้อมตะแกรงบรรทุกของบนหลังคา - ด้านข้างมีหน้าต่างบานสไลด์จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง มีตะแกรงเก็บของด้านในจำนวน 2 แถว ติดตั้งพัดลมไม่น้อยกว่า 4 ตัว มีไฟแสงสว่างไม่น้อยกว่า 2 จุด - พื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็ง ติดตั้งเบาะนั่ง จำนวน 3 แถว - ด้านท้ายโครงหลังคามีประตูเปิด-ปิดมีช่องโปร่งแสง	1,300,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- รถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนบ้านบะแค (ต่อ)	พร้อมบันได ขึ้นลงตามมาตรฐานกรมขนส่งกำหนด พ่นสี และตราสัญลักษณ์ ตามที่กำหนด															
รวม 1 โครงการ			1,300,000														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เรือท้องแบน พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ	- จัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ จำนวน ๑ ลำ รายละเอียดดังนี้ - เป็นเรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาด กว้าง 1.80 ม. ยาว 4.90 ม. สูง 0.50 ม. - พร้อมด้วยเทรลเลอร์บรรทุกเรือ มีบังโคลน มีไฟท้าย - มีโครงสร้างสแตนเลสติดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมเครื่องขยายเสียง - ราคารวมภาษีสรรพสามิต และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ เป็นไปตาม ที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด - มีเสื้อชูชีพ ไม่น้อยกว่า 10 ตัว มีไม้พายอลูมิเนียม (ลอยน้ำได้) ไม่น้อยกว่า 2 เล่ม	360,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง	←	—	→									
รวม 1 โครงการ			**360,000**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	- จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต □ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดดังนี้ 1. ยูโฟเนียม จำนวน 1 ตัว 2. อัลโตแซกโซโฟน จำนวน 1 ตัว 3. เทนเนอร์แซกโซโฟน จำนวน 1 ตัว 4. ทรัมเป็ต จำนวน 2 ตัว	100,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
รวม 1 รายการ			**100,000**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด	21,800	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		←	—	—	—	—	—	→				
2	- เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว - รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว - ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร	24,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	- ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก	- จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก จำนวน 50 ใบ รายละเอียดดังนี้ - มีขนาด 200 ลิตร - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 58x90 ซม. (กว้างxสูง) - น้ำหนัก 8 กิโลกรัม - พร้อมสกรีนชื่อและโลโก้ - ผลิตจากวัสดุ HDPE - ไม่มีฝาปิด	99,500	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ	◄	►	►									
4	- เครื่องล้างท่อ	- จัดซื้อเครื่องล้างท่อ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 390 วัตต์ ใช้ทำความสะอาดท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 - 100 มิลิเมตร (3/4-4 นิ้ว) - มาพร้อมอุปกรณ์ครบเซ็ตพร้อมใช้งาน - สายสปริงแบบอ่อน - สายสปริงแบบข้อต่อ - ชุดหัวล้างท่อ	19,800	อบจ.ขอนแก่น	สำนักปลัดฯ		◄►										
รวม 4 รายการ			**165,100**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด	19,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
2	- ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	- จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้ - วัสดุตัวตู้ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง แข็งแรงทนทานไม่ลามไฟ - ถังเก็บน้ำร้อน และน้ำเย็น ทำจากสแตนเลส 304 ไร้รอยต่อไม่เป็นสนิม - ความจุถังน้ำร้อน 1.1 ลิตร และถังน้ำเย็น 3 ลิตร เพียงพอต่อการใช้งาน	8,900	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	- เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า - รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว - มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า	170,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
รวม 3 รายการ			**197,900**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	- จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ำโดยเป็นน้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว 2) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา 3) มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง 4) ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 5) ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 7) ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว 8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ	25,100	อบจ.ขอนแก่น	สำนักช่าง		←	→									
รวม 1 รายการ			**25,100**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- รถเข็นชนิดนั่ง	- จัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 3 คัน รายละเอียด ดังนี้ - เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง - โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว - พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม - ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ว - มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม - มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม - มีล้อยางตัน 4 ล้อ	45,000	สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ, สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง และ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่	กองกิจการขนส่ง	←			→								
รวม 1 รายการ			**45,000**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์	- จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - ชนิดซูม - กำลังขยายไม่น้อยกว่า 7 – 45 เท่า	52,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
รวม 1 รายการ			**52,000**														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	- จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 20 โรงเรียน	10,000,000	อบจ.ขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ	←	—	→									
รวม 1 รายการ			**10,000,000**														

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น